










PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2024
MINGGU KE IV BULAN AGUSTUS 2024 (26 Agustus - 01 September 2024)

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
A IRRIGASI DAK															
1	DI Padurekso Kab. Pekalongan	Karangsari	Karangsanyar	Kab. Pekalongan	Rp 3.082.604.000	CV. NUSANTARA JAYA KONTRAKTOR Jl. Walanda Maramis No. 3 Gilingan Banjarsari Surakarta	611/2276	2.868.665.000	26 April 2024	180 Hari Kalender 22 Oktober 2024	35.894	32.197	-3.697	51 Hari Kalender	1. Pekerjaan pemasangan batu saluran induk 2. Pekerjaan plesteran saluran induk 3. Pekerjaan pembuatan sandbag untuk kisdam 4. pemasangan bowplank 5. Langsir material
															
B IRRIGASI APBD															
1	DI. Beji Kab. Tejal	Kutamendala	Tontono	Kab. Tejal - Kab. Brebes	Rp 2.000.000.000	CV. DUA PUTRA SUNFAZAM Ds. Sendangdalem RT. 03 RW. 02 Kec. Padureso Kebumen	611/2478	Rp 1.848.846.000	08 Mei 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	40.419	26.289	-14.130	63 Hari Kalender	1. Pekerjaan dewatering area kolam olak 2. Pengerukan mekanis tanah berbatu area kolam olak
															

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
2	Dt. Lonino Kraqlan Kab. Purworejo	Grimulvo	Kemiri	Kab. Purworejo	Rp 2,000,000,000	CV. KARYA CIPTA MANDIRI Jl. Raya Jeruklegi-Kawunganten KM. 1 No. 2 Desa Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi Cilacap	611/2501	Rp 1,856,739,000	13 May 2024	180 Hari Kalender 08 November 2024	36.903	43.063	6.160	68 Hari Kalender	1. Pekerjaan dewatering sayap kiri 2. Pekerjaan pengecoran fc 20 sayap kiri 3. Pekerjaan pembesian dan pemasangan bekisting sayap kiri
		 <p>Pekerjaan dewatering</p>			 <p>Pekerjaan pengecoran fc 20 sayap kiri</p>			 <p>Pekerjaan Pembesian Sayap Kiri</p>							
D REHABILITASI AIR BAKU															
1	Embung Bancak (Ltrn) Kab. Semarang	Wonokerto	Bancak	Kab. Semarang	800.000.000,00	CV. KARYA JAYA Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri (Kab)-Jawa Tengah	611.1/2260	738,207,000	08 May 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	40.24	61.118	20.878	63 Hari Kalender	1. Timbunan tanah pilihan 2. Pekerjaan pemadatan tanah timbunan dengan menggunakan baby roller 3. Pelaksanaan pengujian
		 <p>suplai material tanah pilihan</p>			 <p>Pekerjaan pemadatan tanah</p>										