













**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2024
MINGGU KE V BULAN JULI 2024 (29 Juli - 04 Agustus 2024)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
A IIRIGASI DAK															
1	DI Padurekso Kab. Pekalongan	Karangsari	Karanganyar	Kab. Pekalongan	Rp 3.082.604.000	CV. NUSANTARA JAYA KONTRAKTOR Jl. Walanda Maramis No. 3 Gilingan Banjarsari Surakarta	611/2276	2.868,665,000	26 April 2024	180 Hari Kalender 22 Oktober 2024	6.778	20.714	13.936	79 Hari Kalender	1. Pekerjaan pasangan batu saluran karanganyar 2. Pekerjaan saluran got miring sisi barat 3. Pekerjaan kisdam slauran 4. Pekerjaan sliran dan plesteran saluran karanganyar
															
		Pekerjaan pembesian		Pekerjaan saluran karanganyar		Pekerjaan saluran karanganyar									
B IIRIGASI APBD															
1	DI. Beji Kab. Tegal	Kutamendala	Tontono	Kab. Teqal - Kab. Brebes	Rp 2.000.000.000	CV. DUA PUTRA SUNFAZAM Ds. Sendangdalem RT. 03 RW. 02 Kec. Padureso Kebumen	611/2478	Rp 1.848.846.000	08 Mei 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	17.05	17.041	-0.009	91 Hari Kalender	1. Pekerjaan uji slump dan pembuatan beton uji 2. Pekerjaan pengecoran fc' 20 / K-250 bagian atas mercu 3. Pekerjaan perbaikan pemasangan besi pada bagian punggung mercu
															
		Pekerjaan pengecoran		Langsir material		Pekerjaan pembesian									

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
2	Dt. Loniq Kragilan Kab. Purworejo	Grimulvo	Kemiri	Kab. Purworejo	Rp 2,000,000,000	CV. KARYA CIPTA MANDIRI Jl. Raya Jeruklegi-Kawunganten KM. 1 No. 2 Desa Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi Cilacap	611/2501	Rp 1,856,739,000	13 May 2024	180 Hari Kalender 08 November 2024	20.116	22.479	2.363	96 Hari Kalender	1. Pekerjaan pengecoran sisi sayap dan DPT bagian dasar 2. Pekerjaan pembesian struktur sisi sayap 3. Pekerjaan pasangan batu terselia 4. Perakitan pembesian 5. Pekerjaan Dewatering
		 <p>Pekerjaan pemasangan batu</p>			 <p>Pekerjaan beton fc' 20</p>			 <p>Pekerjaan Dewatering</p>							
D REHABILITASI AIR BAKU															
1	Embung Bancak (Ltrn) Kab. Semarang	Wonokerto	Bancak	Kab. Semarang	800.000.000,00	CV. KARYA JAYA Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri (Kab)-Jawa Tengah	611.1/2260	738,207,000	08 May 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	14.347	28.364	14.017	91 Hari Kalender	1. Pekerjaan beton (pengecoran) fc' 15 / K-175 2. Pekerjaan plotting pembesian dan bekesting DPT 3. Pekerjaan galian tanah mekanis 4. Pekerjaan pengecoran lantai DPT
		 <p>Pekerjaan pengecoran beton</p>			 <p>Pekerjaan pengecoran beton</p>			 <p>Pemasangan pembesian</p>							