











**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD+DAK  
DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH  
s/d MINGGU I BULAN AGUSTUS 2018**




NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
1	DI. Gondang	Srengseng	Pagerbarang	Tegal	PT. DUTA SUKMA RAHARJA JL. JEND. SUDIRMAN NO. 118 DONAN - CILACAP TENGAH -	1.997.815.000.00	180 hari kalender 24 April 2018 - 20 Okt 2018	23.772	27.661	35.82	8.159	
												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Pekerjaan Pengecoran Beton Box Cluvert 20%                 </div>												
2	DI. SRAMBANG	Lempong	Jenawi	Karanganyar	CV. DUA PUTRA PERKASA WATES RT. 04 RW. 08 NGADUMAN MOJOSONGO - KAB. BOYOLALI	1.347.500.000.00	180 hari kalender 7 Juni 2018 - 3 Des 2018	0.078	0.25	0.56	0.31	
												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Pek. Galian Tanah 50%                 </div>												


NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
3	DI. PELAYARAN	Batu	Karangtengah	Demak	CV. BIMA KARYA PERKASA JL SULTAN HADIWIJOYO RT.05/RW.01	1.317.111.000.00	180 hari kalender 21 Mei 2018 - 16 Nov 2018	11.5	15.54	17.8	2.26	
<p>Galian sedimentasi 20%</p>												
4	DI. BEJI	Kutamendala	Tonjong	Tegal	CV. SEMBILAN RUNNY Jl. Sunan Amangkurat I No 41 Rt 011/002 Ds. Lemahduwur Kec.	1.004.189.000.00	180 hari kalender 25 Juni 2018 - 21 Des 2018	2.01	2.72	2.25	(0.47)	ada pekerjaan lain di hulu bendung beji, sehingga pengaturan kegiatan harus bergantian
<p>Galian tanah 30%</p>												
5	DI. CATGAWEN	Catgawen	Parakan	Temanggung	CV. BAROKAH JAYA MANDIRI Getas pejaten rt 001 rw 003 getas pejaten,jati,kudus,jawa	1.029.855.014.00	180 hari kalender 26 Juni 2018 - 22 Des 2018	0.56	4.5	2.1	(2.40)	tenaga kerja tidak memadai
<p>Pek. Galian Tanah 20%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
6	DI. BANJARAN	Kaliore	Patikraja	Banyumas	CV. PANCANG JAYA KEDAWUNG RT.001 RW.007, PEJAGOAN - KAB. KEBUMEN	1.600.000.000.00	180 hari kalender 21 Mei 2018 - 16 Nov 2018	21.64	16.85	22.43	5.58	
 <p>Galian tanah dengan alat berat 100%</p>												
7	DI. CENGLIK	Ngresep	Ngemplak	Boyolali	CV. MITRA TENIKA Perum Graha Kusuma Indah No.3 RT.002/RW.V, Triyagan, Mojolaban	875.642.000	180 hari kalender 7 Juni 2018 - 3 Desember 2018	0.080	2.300	1.600	(0.700)	tenaga kerja tidak memadai
 <p>Galian tanah 20%</p>												
8	Embung Karangsembung Kab. B	Karangsembung	Songgom	Kab. Brebes	PT. MAESTRA PERSADA SEJAHTERA RT.01 RW.09 DESA KALISAPU KEC. SLAWI - Tegal	2.663.885.018	150 hari kalender 26 Juni 2018 - 22 Nov 2018	0.300	0.620	0.810	0.190	
 <p>Galian tanah dengan alat berat 20%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
9	Embung Danasri Lor (Ljtn) Cs Embung Danasri Lor (Ljtn) Embung Bunter (Ljtn)	Danasri Lor Pamulihan	Nusawungu Karangpucung	Cilacap Cilacap	CV. DUTA SUKMA RAHARJA  JL. JEND. SUDIRMAN NO. 118 DONAN - CILACAP TENGAH - KAB. CILACAP	3.027.363.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	35.3	36.675	47.088	10.41	
<p>Embung Danasri Lor</p>  <p>Pekerjaan pasangan batu 30%</p> <p>Embung Bunter</p>  <p>Pekerjaan pasangan batu 40%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
10	Embung Doya Cs Embung Doya Embung Bowong (Ljtn)	Gambirmanis Bowong	Pracimantoro Giritontro	Wonogiri Wonogiri	PT. MUTIARA ELWAN PERKASA KRAPYAK RT 033/010 SRAGAEN WETAN, SRAGEN - Sragen (Kab.)	4.071.754.000.00	150 hari kalender 25 Juni 2018 - 21 Nov 2018	1.5	2.868	2.905	0.04	
<p>Embung Doya</p>  <p>Pek. Galian Tanah 30%</p> <p>Embung Bowong</p>  <p>Foto %</p>												
11	Ls. Mukiran Kab. Semarang	Mukiran	Kaliwungu	Kab. Semarang	CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR KLODRAN RT 01 RW I COLOMADU KARANGANYAR - KAB. KARANGANYAR	1.999.000.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	0.85	1.5	1.65	0.15	
 <p>Pekerjaan Bongkaran Batu 30%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
12	Embung Ronggomulyo (Ljtn) Kab. Rembang	Ronggomulyo	Sumber	Rembang	CV. ALIYA KONSTRUKSI  DK. NGLENCONG RT.002 RW.003 DS. ADIREJO, KEC. TUNJUNGAN - KAB. BLORA	1.579.666.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	11.2	10.55	11.2	0.65	
 <p>Pek. Pasangan Batu 30%</p>												
13	Embung Ringinarum Cs Embung Ringinarum (Ljtn) Embung Tejorejo (Ljtn) Embung Ngerjo (Ljtn)	Ringinarum Tejorejo Ngerjo	Ringinarum Gemuh Ringinarum	Kendal Kendal Kendal	PT. DWI PERKASA UTAMA  Jl. RAYA MRANGGEN No. 30 - KAB. DEMAK	4.230.430.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	17.52	18.05	18.1	0.05	
<p>Embung Ringinarum (Ljtn)</p>  <p>Pekerjaan Pasangan batu 100%</p> <p>Embung Tejorejo (Ljtn)</p>  <p>Pekerjaan Pasangan batu 60%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
14	Embung Margapadang Cs				PT. GALATAMA	2.420.027.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	6.701	4.5	7.01	2.51	
	Embung Margapadang	Margapadang	Tarup	Tegal	Jl. PANDANARAN No. 58 - KOTA SEMARANG							
	Embung Kabukan	Kabukan	Tarup	Tegal								
	Embung Margapadang	 <p>Galian dengan alat berat 40%</p>										