












**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN KONSERVASI SUNGAI
MINGGU KE IV BULAN JULI 2018**

| No | NAMA PAKET | LOKASI | | | PAGU | NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR | DATA KONTRAK | | | PELAKSANAAN | PROGRES | | | KETERANGAN |
|----|---|--|------------|--------|----------------------|---|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------|-------|-------|---------------------------------|
| | | DESA | KEC | KAB | | | NO. KONTRAK | NILAI KONTRAK | TANGGAL KONTRAK | | RENC. | REA | DEV | |
| 15 | Perkuatan Tebing Sungai Blukar Kab. Kendal | Kedungasri | Ringinarum | Kendal | 2.500.000.000 | CV. REJEKI AGUNG Jl. Tumenggung Merto Wijoyo GG. Mulyasari RT.002/005 Patebon Kendal NASRIYATUL QUDSIYAH | 614/3398 | 2.100.000.000 | 25-Jun-18 | 160 Hari 25 Juni - 02 Des 2018 | 0.571 | 5.600 | 5.029 | laydam bronjong sepanjang 175 m |
| | |  | | | Drop material | | | | | | | | | |
| 16 | Perkuatan Tebing Sungai Bodri Desa Cepiring Kab. Kendal | Cepiring | Cepiring | Kendal | 3.800.000.000 | PT. PRIMADANI Jl. Tloaosari Rava II No. 46 Blok I - 1 Semarang Budi Kristanto | 615/3705 | 3.517.466.000 | 11-Jul-18 | 150 Hari 11 Juli - 7 Des 2018 | 0.196 | 6.250 | 6.054 | Perkuatan tebing 200 m |
| | |  | | | galian tanah mekanis | | | | | | | | | |
| 17 | Perkuatan Tebing Sungai Bodri Desa Lanji Kab. Kendal | Lanji | Patebon | Kendal | 4.000.000.000 | PT. PUTRA HASAN KARYA Jl. Kebon Sawit II/10 Batur, Mranqaen, Demak Ali Husen Yahya | 614/3178 | 3.558.906.000 | 11-Jul-18 | 150 Hari 11 Juli - 7 Des 2018 | 0.571 | 5.020 | 4.449 | Perkuatan tebing 250 m |
| | |  | | | Drop material | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|----------|--------|---------------|--|-----------|---------------|-----------|-----------------------------------|-------|-------|-------|---|--|
| 18 | Perkuatan Tebing Sungai Bulanan Kab. Kendal | Laban | Kangkung | Kendal | 2.500.000.000 | CV. DAYA AGUNG Jl. Dusun Gelaran RT.01/ II Ds.Trayu Kec. Sumowono Kab. Semarang FALUFI IRAWAN, SH | 614//3397 | 2.222.000.000 | 25-Jun-18 | 160 Hari 25 Juni - 02 Des 2018 | 0.651 | 6.341 | 5.690 | Normalisasi sungai sepanjang 500 meter dan | |
| | | | | | | | | | | | | | |  <p>Galian alur</p> | |
| 19 | Normalisasi sungai cacaban kab tegal | Sidoharjo | Surodadi | Tegal | 2.200.000.000 | CV. ANUGRAH TEHNIK Jatibedua RT.03/07 Purworejo Wonodiri Mitro Wivono | 614/3564 | 1.594.043.000 | 05-Jul-18 | 150 Hari 05 Juli - 1 Des 2018 | 0.522 | 5.80 | 5.28 | Normalisasi Alur 700 m, perkutaan tebing 50 m | |
| | | | | | | | | | | | | | |  <p>Pengukuran</p> | |
| 20 | Perkuatan tebing anak sungai pemali kab brebes | Tangeran | Tonjong | Brebes | 5.500.000.000 | PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI Jl. Sultan Hadiwijaya No. 18 RT.002/003 Mangunjiwan Demak Indra Muji A | 614/3903 | 4.595.875.000 | 20-Jul-18 | 140 Hari 20 Juli - 07 Des 2018 | | | | Perkuatan tebing 150 m | |
| | | | | | | | | | | | | | |  <p>Sosialisasi</p> | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------|--------|---------------|--|----------|---------------|-----------|-----------------------------------|-------|--------|-------|---|
| 21 | Perkuatan tebing sungai sambong/sipung kab batang | Karangasem | Batang | Batang | 3.000.000.000 | PT. INTAN TIGA BRILIANT Jl. Flores No.23 RT.002/015 Sidaneqara Cilacap Tengah Ir. Suvanto Priambodo | 614/3902 | 2.444.445.000 | 20-Jul-18 | 140 Hari 20 Juli - 07 Des 2018 | 0.760 | 5.010 | 4.250 | Perkuatan tebing 500 m dan pintu Klep 9 Buah |
|  <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px; margin-left: 100px;">Pengukuran</div> | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | konservasi sungai pedes kab brebes | Tangeran | Tonjong | Brebes | 3.000.000.000 | PT. BANGKIT AMPUHI ABADI - PT.BANGKIT CIPTA SAKTI KSO Ali Mahmudi | 614/3125 | 2.919.737.000 | 31-Mei-18 | 180 Hari 31 Mei - 27 Nov 2018 | 8.267 | 14.112 | 5.845 | Pekerjaan konstruksi meliputi Groundsill 1 buah |
|  <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px; margin-left: 100px;">Groundsill</div> | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | konservasi DAS Gung kab tegal | Kajen | Lebaksiu | Tegal | 2.000.000.000 | CV. ANUGRAH TEHNIK Jatibedug RT,03/07 Purworejo Wonoqiri Mitro Wiyono | 614/3720 | 1.472.394.000 | 17-Jul-18 | 140 Hari 17 Juli - 3 Des 2018 | 2.610 | 5.620 | 3.010 | Perbaikan alur 200 m |
|  <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px; margin-left: 100px;">Sosialisasi</div>  <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px; margin-left: 100px;">Pengukuran</div> | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | konservasi DAS Blorong kab kendal Des : Ngabean Kec : Boja Kab : Kendal | Ngabean Ngemplak wetar | Boja Ngemplak | Kendal | 1.600.000.000 | CV. TRIAGON MAHAKARYA Graha Aura Ketleng No. 18 Semarang Didik Kurniawan | 614/3719 | 1.248.000.000 | 17-Jul-18 | 140 Hari 17 Juli - 3 Des 2018 | 0.180 | 0.180 | | Groundsill 2 buah Perkuatan tebing 50 m |
|  <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px; margin-left: 100px;">Sosialisasi</div> | | | | | | | | | | | | | | |