














**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD+DAK
DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH
s/d MINGGU IV BULAN AGUSTUS 2018**





| NO | NAMA PEKERJAAN | LOKASI | | | PENYEDIA JASA | NILAI KONTRAK (Rp.) | MASA PELAKSANAAN | PROGRES MINGGU LALU (%) | PROGRES (%) | | | KETERANGAN |
|--|----------------|-----------|-------------|-------------|---|---------------------|--|-------------------------|-------------|--------|-------|------------|
| | | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | | | | | RENC. | REA | DEV | |
| 1 | DI. Gondang | Srengseng | Pagerbarang | Tegal | PT. DUTA SUKMA RAHARJA JL. JEND. SUDIRMAN NO. 118 DONAN - CILACAP TENGAH - | 1.997.815.000.00 | 180 hari kalender 24 April 2018 - 20 Okt 2018 | 50.814 | 46.547 | 56.155 | 9.608 | |
|  <p style="text-align: center;">Pekerjaan Pengecoran Beton Box Cluvert 100%</p> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DI. SRAMBANG | Lempong | Jenawi | Karanganyar | CV. DUA PUTRA PERKASA JENAWA BOYOLALI WATES RT. 04 RW. 08 NGADUMAN MOJOSONGO - KAB. BOYOLALI | 1.347.500.000.00 | 180 hari kalender 7 Juni 2018 - 3 Des 2018 | 17.326 | 16.085 | 17.326 | 1.24 | |
|  <p style="text-align: center;">Pek. Pas. Batu 60%</p> | | | | | | | | | | | | |




| NO | NAMA PEKERJAAN | LOKASI | | | PENYEDIA JASA | NILAI KONTRAK (Rp.) | MASA PELAKSANAAN | PROGRES MINGGU LALU (%) | PROGRES (%) | | | KETERANGAN |
|--|----------------|-------------|--------------|------------|---|---------------------|---|-------------------------|-------------|-------|--------|----------------------------|
| | | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | | | | | RENC. | REA | DEV | |
| 3 | DI. PELAYARAN | Batu | Karangtengah | Demak | CV. BIMA KARYA PERKASA JL SULTAN HADIWIJOYO RT.05/RW.01 | 1.317.111.000.00 | 180 hari kalender 21 Mei 2018 - 16 Nov 2018 | 25.3 | 29.76 | 32.01 | 2.25 | |
|  <p>Galian sedimentasi 45%</p> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DI. BEJI | Kutamendala | Tonjong | Tegal | CV. SEMBILAN RUNNY No 41 Rt 011/002 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna - Tegal (Kab.) | 1.004.189.000.00 | 180 hari kalender 25 Juni 2018 - 21 Des 2018 | 20.57 | 25.22 | 32.18 | 6.96 | |
|  <p>Pek. Pas. Batu 35%</p> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | DI. CATGAWEN | Catgawen | Parakan | Temanggung | CV. BAROKAH JAYA MANDIRI 003 getas pejaten,jati,kudus,jawa tengah - Kudus (Kab.) | 1.029.855.014.00 | 180 hari kalender 26 Juni 2018 - 22 Des 2018 | 10.29 | 19.34 | 11.65 | (7.69) | tenaga kerja tidak memadai |
|  <p>Pek. Galian Tanah 60%</p> | | | | | | | | | | | | |

| NO | NAMA PEKERJAAN | LOKASI | | | PENYEDIA JASA | NILAI KONTRAK (Rp.) | MASA PELAKSANAAN | PROGRES MINGGU LALU (%) | PROGRES (%) | | | KETERANGAN |
|---|-----------------------------|---------------|-----------|-------------|--|---------------------|---|-------------------------|-------------|--------|---------|----------------------------|
| | | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | | | | | RENC. | REA | DEV | |
| 6 | DI. BANJARAN | Kaliori | Patikraja | Banyumas | CV. PANCANG JAYA KEDAWUNG RT.001 RW.007, PEJAGOAN - KAB. KEBUMEN | 1.600.000.000.00 | 180 hari kalender 21 Mei 2018 - 16 Nov 2018 | 28.43 | 28.25 | 29.74 | 1.49 | |
|  <p>Pasangan Batu 100%</p> | | | | | | | | | | | | |
| 7 | DI. CENGLIK | Ngresep | Ngemplak | Boyolali | CV. MITRA TENIKA Perum Graha Kusuma Indah No.3 RT.002/RW.V, Triyagan, Mojolaban | 875.642.000 | 180 hari kalender 7 Juni 2018 - 3 Desember 2018 | 2.000 | 6.060 | 2.230 | (3.830) | tenaga kerja tidak memadai |
|  <p>Galian tanah 35%</p> | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Embung Karangsembung Kab. B | Karangsembung | Songgom | Kab. Brebes | PT. MAESTRA PERSADA SEJAHTERA RT.01 RW.09 DESA KALISAPU KEC. SLAWI - Tegal | 2.663.885.018 | 150 hari kalender 26 Juni 2018 - 22 Nov 2018 | 18.430 | 21.470 | 27.930 | 6.460 | |
|  <p>Pekerjaan dinding embung 20%</p> | | | | | | | | | | | | |

| NO | NAMA PEKERJAAN | LOKASI | | | PENYEDIA JASA | NILAI KONTRAK (Rp.) | MASA PELAKSANAAN | PROGRES MINGGU LALU (%) | PROGRES (%) | | | KETERANGAN |
|--|---|--------------------------|---------------------------|--------------------|--|---------------------|--|-------------------------|-------------|--------|------|------------|
| | | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | | | | | RENC. | REA | DEV | |
| 9 | Embung Danasri Lor (Ljtn) Cs Embung Danasri Lor (Ljtn) Embung Bunter (Ljtn) | Danasri Lor Pamulihan | Nusawungu Karangpucung | Cilacap Cilacap | CV. DUTA SUKMA RAHARJA JL. JEND. SUDIRMAN NO. 118 DONAN - CILACAP TENGAH - KAB. CILACAP | 3.027.363.000.00 | 150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018 | 55.43 | 60.46 | 68.057 | 7.60 | |
| <p>Embung Danasri Lor</p>  <p>Pekerjaan pagar BRC 40%</p> <p>Embung Bunter</p>  <p>Pekerjaan kom lining embung 30%</p> | | | | | | | | | | | | |

| NO | NAMA PEKERJAAN | LOKASI | | | PENYEDIA JASA | NILAI KONTRAK (Rp.) | MASA PELAKSANAAN | PROGRES MINGGU LALU (%) | PROGRES (%) | | | KETERANGAN |
|---|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------|---|-------------------------|-------------|-------|---------|------------|
| | | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | | | | | RENC. | REA | DEV | |
| 10 | Embung Doya Cs Embung Doya Embung Bowong (Ljtn) | Gambirmanis Bowong | Pracimantoro Giritontro | Wonogiri Wonogiri | PT. MUTIARA ELWAN PERKASA KRAPYAK RT 033/010 SRAGAEN WETAN, SRAGEN - Sragen (Kab.) | 4.071.754.000.00 | 150 hari kalender 25 Juni 2018 - 21 Nov 2018 | 8.56 | 11.159 | 12.68 | 1.52 | |
| <p>Embung Doya</p>  <p>Pek. Galian Tanah 80%</p> <p>Embung Bowong</p>  <p>Foto 0%</p> | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Ls. Mukiran Kab. Semarang | Mukiran | Kaliwungu | Kab. Semarang | CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR KLODRAN RT 01 RW I COLOMADU KARANGANYAR - KAB. KARANGANYAR | 1.999.000.000.00 | 150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018 | 13.4 | 25.61 | 13.6 | (12.01) | |
|  <p>Pekerjaan Galian Tanah Berbatu 25%</p> | | | | | | | | | | | | |

| NO | NAMA PEKERJAAN | LOKASI | | | PENYEDIA JASA | NILAI KONTRAK (Rp.) | MASA PELAKSANAAN | PROGRES MINGGU LALU (%) | PROGRES (%) | | | KETERANGAN |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|---------------------|--|-------------------------|-------------|-------|---------|-----------------------------|
| | | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | | | | | RENC. | REA | DEV | |
| 12 | Embung Ronggomulyo (Ljtn) Kab. Rembang | Ronggomulyo | Sumber | Rembang | CV. ALIYA KONSTRUKSI DK. NGLENCONG RT.002 RW.003 DS. ADIREJO, KEC. TUNJUNGAN - KAB. BLORA | 1.579.666.000.00 | 150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018 | 22.09 | 66.31 | 41.49 | (24.82) | tenaga kerja kurang memadai |
|  <p>Pek. Beton B.O 40%</p> | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Embung Ringinarum Cs Embung Ringinarum (Ljtn) Embung Tejorejo (Ljtn) Embung Ngerjo (Ljtn) | Ringinarum Tejorejo Ngerjo | Ringinarum Gemuh Ringinarum | Kendal Kendal Kendal | PT. DWI PERKASA UTAMA JI. RAYA MRANGGEN No. 30 - KAB. DEMAK | 4.230.430.000.00 | 150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018 | 36.43 | 38.92 | 37.54 | (1.38) | |
| <p>Embung Ringinarum (Ljtn)</p>  <p>Pekerjaan Pembesian 100%</p> <p>Embung Tejorejo (Ljtn)</p>  <p>Pekerjaan Lining Embung 50%</p> <p>Embung Ngerjo (Ljtn)</p>  <p>Pekerjaan Lining Embung 50%</p> | | | | | | | | | | | | |

| NO | NAMA PEKERJAAN | LOKASI | | | PENYEDIA JASA | NILAI KONTRAK (Rp.) | MASA PELAKSANAAN | PROGRES MINGGU LALU (%) | PROGRES (%) | | | KETERANGAN |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|--|---------------------|---|-------------------------|-------------|--------|------|------------|
| | | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | | | | | RENC. | REA | DEV | |
| 14 | Embung Margapadang Cs Embung Margapadang Embung Kabukan | Margapadang Kabukan | Tarup Tarup | Tegal Tegal | PT. GALATAMA JI. PANDANARAN No. 58 - KOTA SEMARANG | 2.420.027.000.00 | 150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018 | 28.97 | 31.68 | 32.699 | 1.02 | |
| <p>Embung Margapadang</p>  <p>Galian dengan alat berat 100%</p> <p>Embung Kabukan</p>  <p>Peekerjaan saluran 20%</p> | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Embung Purwojati Kab. | Purwojati | Purwojati | Banyumas | PT. BHINA HASTA – PT. BHINA HASTA JAYA MANDIRI KSO JL. PEMINTALAN NO. 43 CILACAP - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah | 2.727.758.000.00 | 150 hari kalender 18 Juli 2018 - 14 Des 2018 | 11.737 | 8.916 | 14.478 | 5.56 | |
|  <p>Galian dengan alat berat 50%</p> | | | | | | | | | | | | |