














**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD+DAK
DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH
s/d MINGGU II BULAN SEPTEMBER 2018**




NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
1	DI. Gondang	Srengseng	Pagerbarang	Tegal	PT. DUTA SUKMA RAHARJA JL. JEND. SUDIRMAN NO. 118 DONAN - CILACAP TENGAH -	1.997.815.000.00	180 hari kalender 24 April 2018 - 20 Okt 2018	60.12	63.361	62.492	-0.869	
 <p align="center">Pek. Pasangan Batu 40%</p>												
2	DI. SRAMBANG	Lempong	Jenawi	Karanganyar	CV. DUA PUTRA PERKASA WATES RT. 04 RW. 08 NGADUMAN MOJOSONGO - KAB. BOYOLALI	1.347.500.000.00	180 hari kalender 7 Juni 2018 - 3 Des 2018	26.118	30.03	27.82	(2.21)	tenaga kerja kurang memadai
 <p align="center">Pek. Pas. Batu 80%</p>												




NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
3	DI. PELAYARAN	Batu	Karangtengah	Demak	CV. BIMA KARYA PERKASA JL SULTAN HADIWIJOYO RT.05/RW.01	1.317.111.000.00	180 hari kalender 21 Mei 2018 - 16 Nov 2018	40.973	46.535	48.607	2.07	
 <p>Galian sedimentasi 65%</p>												
4	DI. BEJI	Kutamendala	Tonjong	Tegal	CV. SEMBILAN RUNNY Jl. Sunan Amangkurat I No 41 Rt 011/002 Ds. Lemahduwur Kec.	1.004.189.000.00	180 hari kalender 25 Juni 2018 - 21 Des 2018	34.52	32.14	35.27	3.13	
 <p>Pek. Pas. Batu 100%</p>												
5	DI. CATGAWEN	Catgawen	Parakan	Temanggung	CV. BAROKAH JAYA MANDIRI Getas pejaten rt 001 rw 003 getas pejaten,jati,kudus,jawa	1.029.855.014.00	180 hari kalender 26 Juni 2018 - 22 Des 2018	12.987	30.12	14.65	(15.47)	tenaga kerja tidak memadai
 <p>Pek. Pasangan Batu 20%</p>												



NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
6	DI. BANJARAN	Kailori	Patikraja	Banyumas	CV. PANCANG JAYA KEDAWUNG RT.001 RW.007, PEJAGOAN - KAB. KEBUMEN	1.600.000.000.00	180 hari kalender 21 Mei 2018 - 16 Nov 2018	38.64	46.08	46.74	0.66	
 <p>Pengecoran saluran 40%</p>												
7	DI. CENGLIK	Ngresep	Ngemplak	Boyolali	CV. MITRA TENIKA Perum Graha Kusuma Indah No.3 RT.002/RW.V, Triyagan, Mojolaban	875.642.000	180 hari kalender 7 Juni 2018 - 3 Desember 2018	9.540	20.530	10.020	(10.510)	tenaga kerja tidak memadai
 <p>Pek. Pasangan batu 30%</p>												
8	Embung Karangsembung	Karangsembung	Songgom	Kab. Brebes	PT. MAESTRA PERSADA SEJAHTERA RT.01 RW.09 DESA KALISAPU KEC. SLAWI - Tegal	2.663.885.018	150 hari kalender 26 Juni 2018 - 22 Nov 2018	29.540	38.120	40.560	2.440	
 <p>Pekerjaan dinding embung 50%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
9	Embung Danasri Lor (Ljtn) Cs Embung Danasri Lor (Ljtn) Embung Bunter (Ljtn)	Danasri Lor Pamulihan	Nusawungu Karangpucung	Cilacap Cilacap	CV. DUTA SUKMA RAHARJA JL. JEND. SUDIRMAN NO. 118 DONAN - CILACAP TENGAH - KAB. CILACAP	3.027.363.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	80.41	70.023	81.006	10.98	
<p>Embung Danasri Lor</p>  <p>Pekerjaan pagar BRC 100%</p> <p>Embung Bunter</p>  <p>Pekerjaan kom lining embung 100%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
10	Embung Doya Cs Embung Doya Embung Bowong (Ljtn)	Gambirmanis Bowong	Pracimantoro Giritontro	Wonogiri Wonogiri	PT. MUTIARA ELWAN PERKASA KRAPYAK RT 033/010 SRAGAEN WETAN, SRAGEN - Sragen (Kab.)	4.071.754.000.00	150 hari kalender 25 Juni 2018 - 21 Nov 2018	23.934	22.54	28.65	6.11	
<p>Embung Doya</p>  <p>Pek. Lining Embung 20%</p> <p>Embung Bowong</p>  <p>Pekerjaan Pagar BRC 100%</p>												
11	Ls. Mukiran Kab. Semarang	Mukiran	Kaliwungu	Kab. Semarang	CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR KLODRAN RT 01 RW I COLOMADU KARANGANYAR - KAB. KARANGANYAR	1.999.000.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	14.52	38.909	15.81	(23.10)	
 <p>Pekerjaan Galian Tanah Berbatu 80%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
12	Embung Ronggomulyo (Ljtn) Kab. Rembang	Ronggomulyo	Sumber	Rembang	CV. ALIYA KONSTRUKSI DK. NGLENCONG RT.002 RW.003 DS. ADIREJO, KEC. TUNJUNGAN - KAB. BLORA	1.579.666.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	46.98	88.86	52.017	(36.84)	tenaga kerja kurang memadai
 <p>Pek. Pembesian tebing 20%</p>												
13	Embung Ringinarum Cs Embung Ringinarum (Ljtn) Embung Tejorejo (Ljtn) Embung Ngerjo (Ljtn)	Ringinarum Tejorejo Ngerjo	Ringinarum Gemuh Ringinarum	Kendal Kendal Kendal	PT. DWI PERKASA UTAMA Jl. RAYA MRANGGEN No. 30 - KAB. DEMAK	4.230.430.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	53.38	72.35	57.92	(14.43)	
<p>Embung Ringinarum (Ljtn)</p>  <p>Pekerjaan Pengecoran lining 25%</p> <p>Embung Tejorejo (Ljtn)</p>  <p>Pekerjaan Pemasangan Pagar BRC 20%</p> <p>Embung Ngerjo (Ljtn)</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
14	Embung Margapadang Cs Embung Margapadang Embung Kabukan	Margapadang Kabukan	Tarup Tarup	Tegal Tegal	PT. GALATAMA Jl. PANDANARAN No. 58 - KOTA SEMARANG	2.420.027.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	42.079	50.186	50.164	(0.02)	
<p>Embung Margapadang</p>  <p>Pekerjaan lining beton 40%</p> <p>Embung Kabukan</p>  <p>Pekerjaan saluran 60%</p>												
15	Embung Purwojati	Purwojati	Purwojati	Banyumas	PT. BHINA HASTA – PT. BHINA HASTA JAYA MANDIRI KSO JL. PEMINTALAN NO. 43 CILACAP - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	2.727.758.000.00	150 hari kalender 18 Juli 2018 - 14 Des 2018	19.936	20.52	21.98	1.46	
 <p>Pengecoran lining embung 20%</p>												
16	Embung Ketileng (Ljtn) Cs				CV. CAKRA BANGUN PERSADA	1.895.585.804.05	150 hari kalender 18 Juli 2018 - 14 Des 2018	0	16.87	17.46	0.59	

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
	Embung Ketileng	Ketileng	Todanan	Blora	Jl. Pringgading No. 183 RT 02 RW 05 Kelurahan Kauman - Blora (Kab.) - Jawa Tengah							
	Ls. Dologan	Dologan	Japah	BLora								
<p>Embung Ketileng</p>  <p>Pekerjaan lining beton 20%</p> <p>Ls. Dologan</p>  <p>Peekerjaan pasangan batu 20%</p>												