














**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD+DAK  
DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH  
s/d MINGGU IV BULAN SEPTEMBER 2018**





NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
1	Di. Gondang	Srengseng	Pagerbarang	Tegal	PT. DUTA SUKMA RAHARJA JL. JEND. SUDIRMAN NO. 118 DONAN - CILACAP TENGAH - KAB. CILACAP	1.997.815.000.00	180 hari kalender 24 April 2018 - 20 Okt 2018	73.477	75.98	82.34	6.36	
												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pek. Pasangan Batu 70%</div>												
2	Di. SRAMBANG	Lempong	Jenawi	Karanganyar	CV. DUA PUTRA PERKASA WATES RT. 04 RW. 08 NGADUMAN MOJOSONGO - KAB. BOYOLALI	1.347.500.000.00	180 hari kalender 7 Juni 2018 - 3 Des 2018	28.02	32.91	28.56	(4.35)	tenaga kerja kurang memadai
												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pek. Pas. Batu 95%</div>												




NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
3	DI. PELAYARAN	Batu	Karangtengah	Demak	CV. BIMA KARYA PERKASA JL. SULTAN HADIWIJOYO RT.05/RW.01 MANGUNJAWAN - KAB.	1.317.111.000.00	180 hari kalender 21 Mei 2018 - 16 Nov 2018	54.191	58.32	59.53	1.21	
 <p>Galian sedimentasi 85%</p>												
4	DI. BEJI	Kutamendala	Tonjong	Tegal	CV. SEMBILAN RUNNY No 41 Rt 011/002 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna - Tegal (Kab.)	1.004.189.000.00	180 hari kalender 25 Juni 2018 - 21 Des 2018	36.25	38.92	37.25	(1.67)	
 <p>Pek. Plesteran Saluran 100%</p>												
5	DI. CATGAWEN	Catgawen	Parakan	Temanggung	CV. BAROKAH JAYA MANDIRI Jl. Pajenean No. 003 getas pejaten,jati,kudus.jawa tengah - Kudus (Kab.)	1.029.855.014.00	180 hari kalender 26 Juni 2018 - 22 Des 2018	17.5	40.53	28.34	(12.19)	tenaga kerja tidak memadai
 <p>Pek. Pemasangan Batu 50%</p>												



NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
6	DI. BANJARAN	Kalioti	Patikraja	Banyumas	CV. PANCANG JAYA  KEDAWUNG RT.001 RW.007, PEJAGOAN - KAB. KEBUMEN	1.600.000.000.00	180 hari kalender 21 Mei 2018 - 16 Nov 2018	56.7	67.18	67.34	0.16	
 <p>Pengecoran saluran 60%</p>												
7	DI. CENGKLIK	Ngresep	Ngemplak	Boyolali	CV. MITRA TENIKA  Perum Graha Kusuma Indah No.3 RT.002/RW.V, Triyagan, Mojolaban	875.642.000	180 hari kalender 7 Juni 2018 - 3 Desember 2018	11.850	23.080	13.174	(9.906)	tenaga kerja tidak memadai
 <p>Pek. Pasangan batu 100%</p>												
8	Embung Karangsembung	Karangsembung	Songgom	Kab. Brebes	PT. MAESTRA PERSADA SEJAHTERA  RT.01 RW.09 DESA KALISAPU KEC. SLAWI - Tegal	2.663.885.018	150 hari kalender 26 Juni 2018 - 22 Nov 2018	43.390	48.120	49.350	1.230	
 <p>Pekerjaan dinding embung 100%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
9	Embung Danasi Lor (Ljtn) Cs Embung Danasi Lor (Ljtn) Embung Bunter (Ljtn)	Danasi Lor Pamulihan	Nusawungu Karangpucung	Cilacap Cilacap	CV. DUTA SUKMA RAHARJA  JL. JEND. SUDIRMAN NO. 118 DONAN - CILACAP TENGAH - KAB. CILACAP	3.027.363.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	82.764	83.673	85.418	1.75	
<p>Embung Danasi Lor</p>  <p>Pekerjaan gazebo 100%</p> <p>Embung Bunter</p>  <p>Pekerjaan saluran pelimpah 100%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
10	Embung Doya Cs Embung Doya Embung Bowong (Ljtn)	Gambirmanis Bowong	Pracimantoro Giritontro	Wonogiri Wonogiri	PT. MUTIARA ELWAN PERKASA  KRAPYAK RT 033/010 SRA GAEN WETAN, SRAGEN - Sragen (Kab.)	4.071.754.000.00	150 hari kalender 25 Juni 2018 - 21 Nov 2018	31.79	34.95	38.21	3.26	
<p>Embung Doya</p>  <p>Pek. Lining Embung 50%</p> <p>Embung Bowong</p>  <p>Pekerjaan Gazebo 40%</p>												
11	Ls. Mukiran Kab. Semarang	Mukiran	Kaliwungu	Kab. Semarang	CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR  KLODRAN RT 01 RW I COLOMADU KARANGANYAR - KAB. KARANGANYAR	1.999.000.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	17.96	63.87	21.9	(41.97)	alat dan tenaga kurang memadai
 <p>Pekerjaan Galian Tanah Berbatu 90%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
12	Embung Ronggomulyo (Ljtn) Kab. Rembang	Ronggomulyo	Sumber	Rembang	CV. ALIYA KONSTRUKSI DK. NGLENCONG RT.002 RW.003 DS. ADIREJO, KEC. TUNJUNGAN - KAB. BLORA	1.579.666.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	62.11	92.35	67.12	(25.23)	tenaga kerja kurang memadai
 <p>Pek. Pemesian tebing 100%</p>												
13	Embung Ringinarum Cs Embung Ringinarum (Ljtn) Embung Tejorejo (Ljtn) Embung Ngerjo (Ljtn)	Ringinarum Tejorejo Ngerjo	Ringinarum Gemuh Ringinarum	Kendal Kendal Kendal	PT. DWI PERKASA UTAMA JI. RAYA MRANGGEN No. 30 - KAB. DEMAK	4.230.430.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	61.19	92.79	74.17	(18.62)	tenaga kerja kurang memadai
<p>Embung Ringinarum (Ljtn)</p>  <p>Pekerjaan Pengecoran lining 45%</p> <p>Embung Tejorejo (Ljtn)</p>  <p>Pekerjaan Pemasangan Pagar BRC 50%</p> <p>Embung Ngerjo (Ljtn)</p>  <p>Pekerjaan Pavinigisasi 45%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
14	Embung Margapadang Cs Embung Margapadang Embung Kabukan	Margapadang Kabukan	Tarup Tarup	Tegal Tegal	PT. GALATAMA JI. PANDANARAN No. 58 - KOTA SEMARANG	2.420.027.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	58.32	72.34	75.67	3.33	
<p>Embung Margapadang</p>  <p>Pekerjaan lining beton 70%</p> <p>Embung Kabukan</p>  <p>Pekerjaan saluran 100%</p>												
15	Embung Purwojati	Purwojati	Purwojati	Banyumas	PT. BHINA HASTA – PT. BHINA HASTA JAYA MANDIRI KSO JL. PEMINTALAN NO. 43 CILACAP - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	2.727.758.000.00	150 hari kalender 18 Juli 2018 - 14 Des 2018	26.03	30.39	36.89	6.50	
 <p>Pengecoran lining embung 50%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
16	Embung Ketileng (Ljtn) Cs				CV. CAKRA BANGUN PERSADA Jl. Pringgading No. 183 RT 02 RW 05 Kelurahan Kauman - Blora (Kab.) - Jawa Tengah	1.895.585.804.05	150 hari kalender 18 Juli 2018 - 14 Des 2018	27.37	36.47	48.05	11.58	
	Embung Ketileng	Ketileng	Todanan	Blora								
	Ls. Dologan	Dologan	Japah	BLora								
<p>Embung Ketileng</p>  <p>Pekerjaan lining beton 50%</p> <p>Ls. Dologan</p>  <p>Pekerjaan pasangan batu 100%</p>												