






















**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH
s/d MINGGU II BULAN JULI 2016**




NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
1	DI Kedung Pengilon	Tunggulsari Sumur	Kaliwungu	Kendal	CV. Abdi Nusa Teknik Jl. Jaten 3 Pedurungan Tengah RT 005 RW VII Pedurungan Semarang	1.033.894.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	4.630	6.947	7.050	(6.940)	Deviasi (-) dikarenakan : belum bisa dilaksanakan pengeringan,
 <p>Pek. galian tanah dengan alat berat saluran P77 50%</p>												
2	DI Bodag	Sambeng	Kembaran	Purbalingga	CV. Wigati Jl. Pengairan No. 33 RT 18/04 Pesayangan Talang Tegal	991.000.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	53.730	28.720	63.670	34.950	
 <p>Pas. batu kali sal. sekunder Bodag HM 9+00-HM 9+50 50%</p>  <p>Pas. batu kali sal. sekunder Bodag HM 9+50-HM 9+72 50%</p>												
3	DI Buniayu	Buniayu	Tambak	Banyumas	CV. Bina Wira Karya Perumahan Sidanegara Indah Blok X No. 347 CILACAP	1.612.005.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	36.161	28.637	38.015	9.378	
 <p>Pek. wiremesh 25%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
4	DI Bonggo	Mojorejo	Karangmalang	Sragen	PT. Padat Sari Perkasa Perumda II/178 Gergunung Klaten	2.215.600.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	27.697	23.677	43.271	19.59	
												
		Pek. Talang 50%		Pek. Pasangan batu 30%								
5	DI Dolok	Banyumeneng	Mranggen	Demak	CV. Abdi Nusa Teknik Jl. Jaten 3 Pedurungan Tengah RT 005 RW VII Pedurungan Semarang	1.988.460.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	3.070	8.134	8.200	0.066	
												
		Pek. Galian P3 100%		Pek. Galian P4 100%								
6	DI Dwicupaksari	Banjarsari	Sokaraja	Banyumas	CV. MITRA KARYA Gang Masjid No. 30 RT 01 RW 07 Kedawung Pejagon KEBUMEN	1.496.000.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	64.880	27.360	70.500	43.140	
												
		Pasangan batu HM10 40%										

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
7	DI Glodog	Batan	Banyudono	Boyolali	CV. Karya Sejati Jl. Tlogotimun II/18 (Pav) Semarang	1.533.300.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	21.090	26.090	26.340	0.250	
 <p>Pek. Sal. Glodog Kiri P5-P6 25%</p>												
8	DI Pribadi	Jompo Kulon	Banyumas	Banyumas	CV. Marga Rini Jl. Watumas Gang XI/527 Purwokerto	1.456.456.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	43.860	40.050	44.010	3.960	
 <p>Pek. dinidng bendung 30%</p>												
9	DI Rejoso	Sidoarjo	Susukan	Semarang	CV. Satria Tama Jl. Mahesa Timur Raya No 358A Semarang	2.019.326.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	3.400	6.320	6.615	0.295	
 <p>Pas. pas. batu 20%</p>												
10	DI Seloromo	Seloromo	Jenawi	Karanganyar	CV. Perdana Patuk Kidul, Baturetno Wonogiri	1.680.000.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	12.200	21.450	30.175	8.725	
 <p>Pelaksanaan Pasangan Batu HM.10 20%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
11	DI Kalisapi	Plana	Somagede	Banyumas	CV. KANGEN KONSTRUKSI Jl. Raya Bawang KM. 7 No. 45A BANJARNEGARA	1.197.271.000	180 hari kalender 2 April 2016 s/d 28 Sept 2016	73.130	32.540	74.350	41.810	
 <p>Pek. saluran 40%</p>												
12	DI Siwayut	Kedungsari	Gebok	Kudus	CV. MALTA PERKASAr Jl. Bumi Rahtawu No. 19 Perum Gondangmanis Bae KUDUS	1.189.132.000	180 hari kalender 12 April 2016 s/d 8 Okt 2016	29.060	16.710	30.060	13.350	
 <p>Pekerjaan saluran SW.5+00-SW.6+50 20%</p>												
13	DI Cengklik	Sobokerto Sembungan	Ngemplak Nogosari	Boyotali	PT. ANDELLA TOMBAK PARUMA Jl. Tlogo Timun II/18 Semarang	2.800.030.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	1.570	5.750	2.360	(3.390)	Deviasi (-) dikarenakan : ada perubahan desain
 <p>Pek. pemasangan batu kali 100%</p>  <p>Pek. saluran Bci. 7c 20%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
14	DI Cileumeuh	Rejodadi Cilempuyang Padangsari	Cimanggu, Majenang	Cilacap	PT. Adhi Wira Nusa Jl. Jaya Wijaya B.X/336 Perum Sidanegara Indah Cilacap	2.222.049.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	1.430	16.861	13.260	(3.601)	Deviasi (-) dikarenakan : belum bisa dilaksanakan pengeringan,
 <p>Pekerjaan pasangan batu kali 40%</p>												
15	DI Wonotoro	Sambi	Sambi	Boyolali- Semarang	CV. Indah Jaya Desa Patalan RT. 02/RW.07 Kec. Blora Blora	1.584.097.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	9.270	0.980	1.040	0.06	penurunan progres, disesuaikan dengan MC 0
 <p>Pek. Galian Pondasi 30%</p>  <p>Pek. Pasangan batu kali 40%</p>												
16	DI Parean	Tegalsari	Karanggede	Boyolali	CV. Pendawa Lima Karangbener RT. 001 RW.008 Kecamatan Bae Kudus	1.540.370.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	2.21	2.26	2.32	0.06	
 <p>Pek. Pembuatan jembatan 70%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
17	DI Banjaran	Wlahar Kulon	Patikraja	Banyumas	PT. Galatama Jl. Pandanaran No. 58 Semarang	3.313.333.700	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	1.37	2.05	1.98	(0.07)	Deviasi (-) dikarenakan : belum bisa dilaksanakan pengeringan,
 <p>Pengadaan material besi(100 %)</p>												
18	DI Asem Siketek	Kalilembu	Karangdadap	Pekalongan	CV. Diansindo Pratama Jl. Gusti Putri III No. 16 Semarang	1.389.876.000	180 hari kalender 23 Mei 2016 s/d 18 Nop 2016	9.31	18.98	24.53	5.55	
 <p>Pekerjaan pas. batu 100%</p>												
19	DI Bapang	Krikilian	Kalijambe	Sragen	PT. Aries Jl. Raya Sukowati No. 622 Sragen	2.458.171.000	180 hari kalender 15 April 2016 s/d 11 Okt 2016	28.03	35.56	36.09	0.53	
 <p>Sambirejo, Saluran Menjing Kiri Bawah Pek. pasangan batu kali 30%</p>												