









NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
20	Perbaikan Pengendalian Banjir Sungai Bodri I Kab. Kendal	Wonosari	Patebon	Kendal	PT. Primadani Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Blok I - 1, Semarang	3.378.210.000	180 hari kalender 30/03/2016 s/d 25/09/2016	88.307	79.274	89.08	9.81	
 <p>Pembesian (40%) Begesting (35%)</p> <p>a. Timbunan Tanah mendatangkan jarak max 250 m dirapikan (91%) b. Timbunan Tanah mendatangkan jarak max 250 m dirapikan</p>												
21	Perbaikan Pengendalian Banjir Sungai Blukar Kab. Kendal	Kedungasri	Ringinarum	Kendal	CV. TLATAR JAYA BARU Jl. Cempaka I / 14 Perum Wiku II Demak	2.000.463.000	180 hari kalender 30/03/2016 s/d 25/09/2016	51.3	51.3	55.61	4.31	
 <p>Pekerjaan bronjong dari kawat Galvanis Dia 2,7 mm Termasuk Langsiran 500m (47,73%)</p>												
22	Perbaikan Pengendalian Banjir Sungai Layangan Kab. Pekalongan	Kebandaran	Bodeh	Pemalang	CV. EKA KARYA PERSADA Jl. Raya Kesesi-Kaibahan No. 15, Pekalongan	1.579.449.000	180 hari kalender 30/03/2016 s/d 25/09/2016	46.14	51.31	52.98	1.67	
 <p>Mobilitas dan Demobilitas (50%)</p> <p>Galian tanah mekanis termasuk perapian (60%)</p> <p>Pekerjaan bronjong dari kawat galvis (pabrikasi) dia. 2.7 mm (43%)</p> <p>Geotekstil non Woven TS 150 gr/m2 (40%)</p> <p>Pancang bambu petung dia. 15 cm, l=3m (45%)</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
23	Perbaikan Pengendalian Banjir Sungai Glagah Kab. Brebes	Kutamanedala	Tionjong	Brebes	PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI JL. Sultan Hadiwijaya No.18 RT.002 RW.003 Mangunjiwan - Demak	2.399.909.000	180 hari kalender 30/03/2016 s/d 25/09/2016	67.88	48.2	65.64	17.44	
		 <p>Galian Tanah Mekanis (13,22%)</p> <p>Pekerjaan bronjong dari kawat Galvanis Dia 2,7 mm (60,20) Geotekstile Non Woven (40%)</p>										
24	Perbaikan Pengendalian Banjir Sungai Cacaban Kab. Tegal	Sidoharjo	Surodadi	Tegal	CV. BIMA KARYA PERKASA Jl. Sultan Hadiwijoyo - Demak	1.606.854.000	180 hari kalender 30/03/2016 s/d 25/09/2016	35.16	45.51	47.45	1.94	
		 <p>Galian Tanah Mekanis (50,10%)</p> <p>Pekerjaan bronjong dari kawat Galvanis Dia 2,7 mm (50%)</p>										
25	Konservasi Sungai Keruh Kab. Brebes	Adisana	Bumiayu	Brebes	PT. BANGKIT AMPUH ABADI Perum Sidanegara Indah Blok X / 347 Brebes	2.680.000.000	180 hari kalender 30/03/2016 s/d 25/09/2016	20.586	29.218	32.2	2.98	
		 <p>Mob & Demob (10%)</p> <p>Galian Tanah Mekanis (20%)</p> <p>Pasangan batu 1:4 (30%)</p> <p>Pekerjaan bronjong dari kawat Galvanis Dia 2,7 mm (30%)</p>										

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
26	Konservasi Sungai Rambatan DAS Pemali Kab. Brebes	Pamulihan	Larangan	Brebes	PT. SUMBER KARSA INDAH UTAMA JI. Merbabu no.32 Jetis SUKOHARJO	3.474.889.000	180 hari kalender 29/04/2016 s/d 25/10/2016	11.41	9.684	27.86	18.176	
 <p>Galian tanah mekanis 50 % Geotekstil 20 % pekerjaan bronjong 30 %</p>												
27	Konservasi Sungai Genteng Das Comal Kab. Pekalongan	Ujungnegoro	Kesesi	Pekalongan	PT. MAESTRA PERSADA SEJAHTERA – PT. MITRA GELARAN BERSAMA, KSO Jl. Cut Nyak Dhien RT.01 RW.09 Kalisapu Kabupaten Tegal	2.789.815.000	180 hari kalender 29/04/2016 s/d 25/10/2016	46.804	41.19	56.07	14.88	
 <p>Mob & Demob (50 %) Galian Tanah Mekanis termasuk perapihan (60 %) Pekerjaan Bronjong kawat galvanis (45 %)</p>												

Semarang, 15 Juli 2016
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Jawa Tengah

Prasetyo Budie Yuwono, ME.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580905 198302 1 001