
























**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD  
DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH  
s/d MINGGU IV BULAN JULI 2016**






NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
1	DI Kedung Pengilon	Tunggulsari Sumur	Kaliwungu	Kendal	CV. Abdi Nusa Teknik Jl. Jaten 3 Pedurungan Tengah RT 005 RW VII Pedurungan Semarang	1.033.894.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	10.050	11.633	14.530	2.897	
					<p>Pek. galian tanah dengan alat berat saluran P97 100%    Pek. galian tanah dengan alat berat saluran P100 50%    Pek. pasangan batu P13 50%</p>							
2	DI Bodag	Sambeng	Kembaran	Purbalingga	CV. Wigati Jl. Pengairan No. 33 RT 18/04 Pesayangan Talang Tegal	991.000.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	65.400	43.420	68.660	25.240	
					<p>Pas. Bangunan Sadap Akhir B.Bd I.2 HM 9+09 50%</p>							
3	DI Buniayu	Buniayu	Tambak	Banyumas	CV. Bina Wira Karya Perumahan Sidanegara Indah Blok X No. 347 CILACAP	1.612.005.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	42.61	35.800	45.90	10.10	
					<p>Pek. wiremesh 100%</p>							

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
4	DI Bonggo	Mojorejo	Karangmalang	Sragen	PT. Padat Sari Perkasa Perumda II/178 Gergunung Klaten	2.215.600.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	44.184	37.850	45.467	7.62	
												
		Pek. Talang 100%		Pek. Pasangan batu 70%								
5	DI Dolok	Banyumeneng	Mranggen	Demak	CV. Abdi Nusa Teknik Jl. Jaten 3 Pedurungan Tengah RT 005 RW VII Pedurungan Semarang	1.988.460.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	13.740	15.159	18.850	3.691	
												
		Pek. Galian P1 50%		Pek. Galian P2 50%								
6	DI Dwicupaksari	Banjarsari	Sokaraja	Banyumas	CV. MITRA KARYA Gang Masjid No. 30 RT 01 RW 07 Kedawung Pejagon KEBUMEN	1.496.000.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	73.940	39.140	75.880	36.740	
												
		Pasangan batu bendung 30%										

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
7	DI Glodog	Batan	Banyudono	Boyolali	CV. Karya Sejati Jl. Tlogotimun II/18 (Pav) Semarang	1.533.300.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	32.180	33.109	34.250	1.141	
 <p>Pek. Sal. Glodog Kiri P5-P6 50 %</p>												
8	DI Pribadi	Jompo Kulon	Banyumas	Banyumas	CV. Marga Rini Jl. Watumas Gang XI/527 Purwokerto	1.456.456.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	45.090	58.300	64.030	5.730	
 <p>Pek. dinidng bendung 50%</p>  <p>Pek. pasangan batu saluran 30%</p>												
9	DI Rejoso	Sidoarjo	Susukan	Semarang	CV. Satria Tama Jl. Mahesa Timur Raya No 358A Semarang	2.019.326.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	9.407	14.010	15.280	1.270	
 <p>Pas. pas. batu 40%</p>												
10	DI Seloromo	Seloromo	Jenawi	Karanganyar	CV. Perdana Patuk Kidul, Baturetno Wonogiri	1.680.000.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	32.040	23.823	38.075	14.252	
 <p>Pelaksanaan Pasangan Batu HM.10 80%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
11	DI Kalisapi	Plana	Somagede	Banyumas	CV. KANGEN KONSTRUKSI Jl. Raya Bawang KM. 7 No. 45A BANJARNEGARA	1.197.271.000	180 hari kalender 2 April 2016 s/d 28 Sept 2016	74.900	58.200	79.160	20.960	
 <p>Pek. pasangan batu 20%</p>												
12	DI Siwayut	Kedungsari	Gebok	Kudus	CV. MALTA PERKASA Jl. Bumi Rahtawu No. 19 Perum Gondangmanis Bae KUDUS	1.189.132.000	180 hari kalender 12 April 2016 s/d 8 Okt 2016	37.618	24.020	44.500	20.480	
 <p>Pekerjaan saluran SW.5+00-SW.6+50 100%</p>												
13	DI Cengklik	Sobokerto Sembungan	Ngemplak Nogosari	Boyolali	PT. ANDELLA TOMBAK PARUMA Jl. Tlogo Timun II/18 Semarang	2.800.030.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	9.110	15.400	13.410	(1.990)	Deviasi (-) dikarenakan : ada perubahan desain
 <p>Pek. saluran Bci. 7c 100%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
14	DI Cileumeuh	Rejodadi Cilempuyang Padangsari	Cimanggu, Majenang	Cilacap	PT. Adhi Wira Nusa Jl. Jaya Wijaya B.X/336 Perum Sidanegara Indah Cilacap	2.222.049.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	21.950	24.020	22.080	(1.940)	Deviasi (-) dikarenakan : belum bisa dilaksanakan pengeringan,
												
		Pekerjaan perbaikan saluran 100%		Pekerjaan galian lumpur P. 01 50%								
15	DI Wonotoro	Sambi	Sambi	Boyolali- Semarang	CV. Indah Jaya Desa Patalan RT. 02/RW.07 Kec. Blora Blora	1.584.097.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	3.240	2.650	5.400	2.75	
												
		Pek. Pasangan batu kali 60%		Pek. Boor Pile 30%								
16	DI Parean	Tegalsari	Karanggede	Boyolali	CV. Pendawa Lima Karangbener RT. 001 RW.008 Kecamatan Bae Kudus	1.540.370.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	9.30	7.05	12.33	5.28	
												
		Pek. Pembuatan jembatan 70%		Pek. Peninggian Saluran Parapet 30%		Pek. Pasangan Pagar BRC 20%						

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
17	DI Banjaran	Wlahar Kulon	Patikraja	Banyumas	PT. Galatama Jl. Pandanaran No. 58 Semarang	3.313.333.700	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	3.89	3.58	4.05	0.47	
 <p>Pekerjaan perbaikan saluran 20%</p>												
18	DI Asem Siketek	Kalilembu	Karangdadap	Pekalongan	CV. Diansindo Pratama Jl. Gusti Putri III No. 16 Semarang	1.389.876.000	180 hari kalender 23 Mei 2016 s/d 18 Nop 2016	29.50	20.50	34.91	14.41	
 <p>Pek. saluran AS. 21 sebelah kanan 50%</p>												
19	DI Bapang	Krikilan	Kalijambe	Sragen	PT. Aries Jl. Raya Sukowati No. 622 Sragen	2.458.171.000	180 hari kalender 15 April 2016 s/d 11 Okt 2016	42.82	40.54	43.57	3.03	
  <p>Sambirejo, Saluran Menjing Kiri Bawah Pek. pasangan batu kali 100%</p> <p>Sambirejo, Saluran Menjing Kiri Atas pasangan batu kali 50%</p>												
20	DI Soropadan	Kebumen	Pringsurat	Temanggung	CV. Sumber Mas Jl. Gajah Mada No. 101 Batang	1.691.713.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	43.71	49.4	50.15	0.75	
 <p>Pek. Pasangan batu 100%</p>												