


















| NO   | NAMA PEKERJAAN  | LOKASI     |            |           | PENYEDIA JASA   | NILAI KONTRAK (Rp.) | MASA PELAKSANAAN                                  | PROGRES MINGGU LALU (%) | PROGRES (%) |        |          | KETERANGAN   |
|--|---|------------|------------|-----------|---|---------------------|---|-------------------------|-------------|--------|----------|--|
|  |   | DESA       | KECAMATAN  | KABUPATEN |   |                     |   |                         | RENC.       | REA    | DEV      |  |
| 22   | Perbaikan Pengendalian Banjir Sungai Bodri I Kab. Kendal      | Wonosari   | Patebon    | Kendal    | PT. Primadani Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Blok I - 1, Semarang   | 3.378.210.000       | 180 hari kalender<br>30/03/2016 s/d<br>25/09/2016 | 92.326                  | 96.277      | 97.390 | 1.113.00 |  |
|  <p>Pembesian (70%)<br/>Begesting (69%)</p> <p>a. Timbunan Tanah mendatangkan jarak max 250 m dirapikan (97%)<br/>b. Timbunan Tanah mendatangkan jarak max 250 m dirapikan</p>  |   |            |            |           |   |                     |   |                         |             |        |          |  |
| 23   | Perbaikan Pengendalian Banjir Sungai Blukar Kab. Kendal       | Kedungasri | Ringinarum | Kendal    | CV. TLATAR JAYA BARU Jl. Cempaka I / 14 Perum Wiku II Demak       | 2.000.463.000       | 180 hari kalender<br>30/03/2016 s/d<br>25/09/2016 | 68.00                   | 87.39       | 77.01  | (10.38)  | Deviasi (-) dikarenakan :<br>belum bisa dropping material<br>disebabkan jalan masuk satu-satunya<br>dilakukan pengecoran<br>Sudah diberi surat teguran |
|  <p>Pekerjaan bronjong dari kawat Galvanis Dia 2,7 mm<br/>Termasuk Langsiran 500m (77%)</p>   |   |            |            |           |   |                     |   |                         |             |        |          |  |
| 24   | Perbaikan Pengendalian Banjir Sungai Layangan Kab. Pekalongan | Kebandaran | Bodeh      | Pemalang  | CV. EKA KARYA PERSADA Jl. Raya Kesesi-Kaibahan No. 15, Pekalongan | 1.579.449.000       | 180 hari kalender<br>30/03/2016 s/d<br>25/09/2016 | 73.33                   | 75.73       | 79.85  | 4.12     |  |
|  <p>Mobilitas dan Demobilitas (60%)</p> <p>Galian tanah mekanis termasuk perapian (60%)</p> <p>Pekerjaan bronjong dari kawat galvis (pabrik) dia. 2.7 mm (74%)</p> <p>Geotekstil non Woven TS 150 gr/m2 (57%)</p> <p>Pancang bambu petung dia. 15 cm, l=3m (60%)</p> |   |            |            |           |   |                     |   |                         |             |        |          |  |

| NO | NAMA PEKERJAAN  | LOKASI  |           |  | PENYEDIA JASA   | NILAI KONTRAK (Rp.)   | MASA PELAKSANAAN                                  | PROGRES MINGGU LALU (%)   | PROGRES (%) |       |       | KETERANGAN |
|----|---|---|-----------|--|---|---|---|---|-------------|-------|-------|------------|
|    |   | DESA  | KECAMATAN | KABUPATEN  |   |   |   |   | RENC.       | REA   | DEV   |            |
| 25 | Perbaikan Pengendalian Banjir Sungai Glagah Kab. Brebes | Kutamanedala  | Tionjong  | Brebes   | PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI JL. Sultan Hadiwijaya No.18 RT.002 RW.003 Mangunjiwan - Demak | 2.399.909.000   | 180 hari kalender<br>30/03/2016 s/d<br>25/09/2016 | 69.2  | 67.45       | 88.22 | 20.77 |            |
|    |   | <br>Galian Tanah Mekanis ( 85 %)   |           | <br>Pekerjaan bronjong dari kawat Galvanis Dia 2,7 mm (88%)<br>Geotekstile Non Woven (87 %) |   |   |   |   |             |       |       |            |
| 26 | Perbaikan Pengendalian Banjir Sungai Cacaban Kab. Tegal | Sidoharjo   | Surodadi  | Tegal  | CV. BIMA KARYA PERKASA Jl. Sultan Hadiwijoyo - Demak                                    | 1.606.854.000   | 180 hari kalender<br>30/03/2016 s/d<br>25/09/2016 | 68.59   | 82.12       | 83.74 | 1.62  |            |
|    |   | <br>Galian Tanah Mekanis ( 65,20%) |           | <br>Pekerjaan bronjong dari kawat Galvanis Dia 2,7 mm (80 %)                                |   |   |   |   |             |       |       |            |
| 27 | Konservasi Sungai Keruh Kab. Brebes                     | Adisana   | Bumiayu   | Brebes   | PT. BANGKIT AMPUH ABADI Perum Sidanegara Indah Blok X / 347 Brebes                      | 2.680.000.000   | 180 hari kalender<br>30/03/2016 s/d<br>25/09/2016 | 63.13   | 69.45       | 77.05 | 7.60  |            |
|    |   | <br>Mob & Demob (40 %)           |           | <br>Galian Tanah Mekanis ( 70 %)  |   | <br>Pasangan batu 1:4 ( 60 %) |   | <br>Pekerjaan bronjong dari kawat Galvanis Dia 2,7 mm (60 %) |             |       |       |            |

| NO | NAMA PEKERJAAN   | LOKASI      |           |   | PENYEDIA JASA  | NILAI KONTRAK (Rp.) | MASA PELAKSANAAN                                  | PROGRES MINGGU LALU (%) | PROGRES (%) |        |        | KETERANGAN |
|----|--|-------------|-----------|---|--|---------------------|---|-------------------------|-------------|--------|--------|------------|
|    |  | DESA        | KECAMATAN | KABUPATEN   |  |                     |   |                         | RENC.       | REA    | DEV    |            |
| 28 | Konservasi Sungai Rambatan DAS Pemali Kab. Brebes  | Pamulihan   | Larangan  | Brebes  | PT. SUMBER KARSA INDAH UTAMA JI. Merbabu no.32 Jetis SUKOHARJO   | 3.474.889.000       | 180 hari kalender<br>29/04/2016 s/d<br>25/10/2016 | 52.57                   | 50.35       | 54.58  | 4.23   |            |
|    |    |             |           | <p>Galian tanah mekanis 75 %      Geotekstil 60 %      pekerjaan bronjong 60 %</p>  |  |                     |   |                         |             |        |        |            |
| 29 | Konservasi Sungai Genteng Das Comal Kab. Pekalongan  | Ujungnegoro | Kesesi    | Pekalongan  | PT. MAESTRA PERSADA SEJAHTERA – PT. MITRA GELARAN BERSAMA, KSO Jl. Cut Nyak Dhien RT.01 RW.09 Kalisapu Kabupaten Tegal | 2.789.815.000       | 180 hari kalender<br>29/04/2016 s/d<br>25/10/2016 | 78.213                  | 58.085      | 85.649 | 27.564 |            |
|    |    |             |           | <p>Mob &amp; Demob ( 55 % )      Galian Tanah Mekanis termasuk perapihan ( 70 % )      Pekerjaan Bronjong kawat galvanis ( 85 % )</p> |  |                     |   |                         |             |        |        |            |

Semarang, 5 Agustus 2016  
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air  
Provinsi Jawa Tengah

Prasetyo Budie Yuwono, ME.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580905 198302 1 001