



























**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD  
DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH  
s/d MINGGU II BULAN AGUSTUS 2016**





NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN	
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV		
1	DI Kedung Pengilon	Tunggulsari Sumur	Kaliwungu	Kendal	CV. Abdi Nusa Teknik Jl. Jaten 3 Pedurungan Tengah RT 005 RW VII Pedurungan Semarang	1.033.894.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	25.310	27.892	36.040	8.148		
													
2	DI Bodag	Sambeng	Kembaran	Purbalingga	CV. Wigati Jl. Pengairan No. 33 RT 18/04 Pesayangan Talang Tegal	991.000.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	72.510	65.000	75.000	10.000		
													
3	DI Buniayu	Buniayu	Tambak	Banyumas	CV. Bina Wira Karya Perumahan Sidanegara Indah Blok X No. 347 CILACAP	1.612.005.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	54.82	60.510	59.72	-0.79	Deviasi (-) dikarenakan : curah hujan tinggi	
													

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
4	DI Bonggo	Mojorejo	Karangmalang	Sragen	PT. Padat Sari Perkasa Perumda II/178 Gergunung Klaten	2.215.600.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	53.15	46.040	55.14	9.10	
						<p>Pek. Pasangan batu 70%</p> <p>Pek. talang 30%</p>						
5	DI Dolok	Banyumeneng	Mranggen	Demak	CV. Abdi Nusa Teknik Jl. Jaten 3 Pedurungan Tengah RT 005 RW VII Pedurungan Semarang	1.988.460.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	22.620	25.790	38.160	12.370	
												
		<p>Pek. Bongkar Pasang P3 100%</p>		<p>Pek. Bongkar Pasang P4 100%</p>		<p>Pek. Bongkar Pasang P5 100%</p>		<p>Pek. Bongkar Pasang P6 50%</p>		<p>Pek. Bongkar Pasang P7 50%</p>		
6	DI Dwicupaksari	Banjarsari	Sokaraja	Banyumas	CV. MITRA KARYA Gang Masjid No. 30 RT 01 RW 07 Kedawung Pejagon KEBUMEN	1.496.000.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	76.760	60.560	79.640	19.080	
												
		<p>Pasangan batu bendung 100%</p>										




NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
7	DI Glodog	Batan	Banyudono	Boyolali	CV. Karya Sejati Jl. Tlogotimun II/18 (Pav) Semarang	1.533.300.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	40.500	51.820	44.280	(7.540)	Deviasi (-) dikarenakan : curah hujan tinggi
 <p>Pek. Sal. Glodog Kiri P5-P6 50 %</p>												
8	DI Pribadi	Jompo Kulon	Banyumas	Banyumas	CV. Marga Rini Jl. Watumas Gang XI/527 Purwokerto	1.456.456.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	77.890	89.000	85.000	(4.000)	Deviasi (-) dikarenakan : curah hujan tinggi
 <p>Pek. pasangan batu saluran 100%</p>												
9	DI Rejoso	Sidoharjo	Susukan	Semarang	CV. Satria Tama Jl. Mahesa Timur Raya No 358A Semarang	2.019.326.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	17.626	22.094	22.293	0.199	
 <p>Pas. pas. batu 100%</p>												
10	DI Seloromo	Seloromo	Jenawi	Karanganyar	CV. Perdana Patuk Kidul, Baturetno Wonogiri	1.680.000.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	44.575	37.458	51.695	14.237	
 <p>Pelaksanaan Pasangan Batu Saluran 50%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
11	DI Kalisapi	Plana	Somagede	Banyumas	CV. KANGEN KONSTRUKSI Jl. Raya Bawang KM. 7 No. 45A BANJARNEGARA	1.197.271.000	180 hari kalender 2 April 2016 s/d 28 Sept 2016	88.170	77.590	90.150	12.560	
		 <p>Pek. pemasangan batu 100%</p>										
12	DI Siwayut	Kedungsari	Gebok	Kudus	CV. MALTA PERKASA Jl. Bumi Rahtawu No. 19 Perum Gondangmanis Bae KUDUS	1.189.132.000	180 hari kalender 12 April 2016 s/d 8 Okt 2016	52.665	50.040	57.940	7.900	
		   <p>Pekerjaan saluran SW.5+00-SW.6+70 50%</p> <p>Pekerjaan saluran SW.5+00-SW.6+80 100%</p> <p>Pekerjaan bongkar pasang sayap bangunan 20%</p>										
13	DI Cengklik	Sobokerto Sembungan	Ngemplak Nogosari	Boyolali	PT. ANDELLA TOMBAK PARUMA Jl. Tlogo Timun II/18 Semarang	2.800.030.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	18.960	24.250	21.940	(2.310)	Deviasi (-) dikarenakan : ada perubahan desain
		 <p>Pek. Pas. Batu Bendung Grandul 60%</p>										
14	DI Cileumeuh	Rejodadi Cilempuyang Padangsari	Cimanggu, Majenang	Cilacap	PT. Adhi Wira Nusa Jl. Jaya Wijaya B.X/336 Perum Sidanegara Indah Cilacap	2.222.049.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	9.100	25.980	12.990	(12.990)	Deviasi (-) dikarenakan : disesuaikan MC 0 Rencana SCM Tanggal 24 Agustus 2016
		  <p>Pekerjaan galian lumpur P. 01 100%</p> <p>Pekerjaan galian lumpur P. 02 100%</p>										

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
15	DI Wonotoro	Sambi	Sambi	Boyolali-Semarang	CV. Indah Jaya Desa Patalan RT. 02/RW.07 Kec. Blora Blora	1.584.097.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	9.720	49.850	25.080	(24.77)	Deviasi (-) dikarenakan : tenaga kerja kurang Rencana SCM Tanggal 18 Agustus 2016
												
		Pek. Boor Pile 100%		Pek. cor lantai saluran 50%								
16	DI Parean	Tegalsari	Karanggede	Boyolali	CV. Pendawa Lima Karangbener RT. 001 RW.008 Kecamatan Bae Kudus	1.540.370.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	17.78	29.76	25.60	(4.16)	Deviasi (-) dikarenakan : curah hujan masih tinggi
												
		Pek. Peninggian Saluran Parapet 100%		Pek. Pasangan Pagar BRC 100%								
17	DI Banjaran	Wlahar Kulon	Patikraja	Banyumas	PT. Galatama Jl. Pandanaran No. 58 Semarang	3.313.333.700	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	14.97	24.03	18.36	(5.67)	Deviasi (-) dikarenakan : material pasir terlambat datang
												
		Pekerjaan perbaikan saluran 70%										

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
18	DI Asem Sikecek	Kalilembu	Karangdadap	Pekalongan	CV. Diansindo Pratama Jl. Gusti Putri III No. 16 Semarang	1.389.876.000	180 hari kalender 23 Mei 2016 s/d 18 Nop 2016	34.91	26.84	37.48	10.64	
 <p>Pek. Pasangan Batu 30%</p>												
19	DI Bapang	Krikilan	Kalijambe	Sragen	PT. Aries Jl. Raya Sukowati No. 622 Sragen	2.458.171.000	180 hari kalender 15 April 2016 s/d 11 Okt 2016	48.04	48.83	50.25	1.42	
 <p>Pek. Kantong Lumpur Bendung 70%</p>												
20	DI Soropadan	Kebumen	Pringsurat	Temanggung	CV. Sumber Mas Jl. Gajah Mada No. 101 Batang	1.691.713.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	56.05	56.81	60.46	3.65	
 <p>Pek. Rumah Jaga Bendung 50%</p>												
21	DI Krenceng	Sokanegara Krenceng	Kejombang	Purbalingga	PT. Adhi Wira Nusa	2483001000.0	180 hari kalender 23 Mei 2016 s/d 18 Nop 2016	2.34	5.92	4.25	(1.67)	Deviasi (-) dikarenakan : pengeringan belum bisa dilaksanakan
 <p>Pek. Pas. Batu 1:4 50%</p>												



NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
22	DI Pundung	Pundung	Polanharjo	Klaten	PT. Kartikasari Manunggal Putra Jl. Taman Siswa RT. 01 RW. 02 Sekaran, Gunungpati, Semarang	2.698.878.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt	-	42.81	27.09	(15.72)	Deviasi (-) dikarenakan : gambar design baru selesai cuaca masih hujan dan banjir Rencana pelaksanaan SCM tanggal 18 Agustus 2016
	 <p>Pek. pengecoran pondasi cyclop K225 20%</p>											
23	DI Tangsi	Kalisalak Borobudur	Salaman Borobudur	Magelang	CV. Iskandar Muda Jl. Merapi No.89 A Pulisen,	1.619.619.000	180 hari kalender 23 Mei 2016 s/d 18 Nop 2016	19.70.	38.09	45.07	6.98	
	 <p>Pek. pasangan batu kali 20%</p>											
24	DI Widodaren	Kebonturi Kuniran	Jaken Batangan	Pati	CV. Sendiko Desa Sulang RT. 02 RW.02 No. 14 Kec.	1.976.470.000	180 hari kalender 22 April 2016 s/d 18 Okt 2016	49.40.	57.46	65.27	7.81	
	 <p>Pek. pasangan batu kali sal. kebonturi 20%</p>											