

**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD+DAK
DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH
s/d MINGGU III BULAN SEPTEMBER 2019**

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)		
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV
1	Embung Lawatan	Lawatan	Dukuhturi	Tegal	CV. SEMBILAN RUNNY	Rp2.357.550.000	120 hari (14 Agustus 2019 s/d 11 Desember 2019)	20,25	19,93	20,2	0,27
 Galian tanah dengan alat berat 80,5%											
2	Embung Kebasen	Kebasen	Talang	Tegal	CV. MEGA JAYA TIRTA	Rp1.996.000.000	105 hari (30 Agustus 2019 s/d 12 Desember 2019)	0,263	4,738	3,254	(1,48)
 Penggalian dengan alat berat untuk stripping 100%											

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)		
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV
3	Embung Cikeusal Kidul (Lanjutan)	Cikeusal Kidul	Ketanggungan	Brebes	CV. RUMAH SIPIL	Rp1.443.666.000	120 hari (14 Agustus 2019 s/d 11 Desember 2019)	1,685	12,077	8,45	(3,63)
 Galian tanah biasa manual 40%											
4	Long Storage Mukiran (Lanjutan)	Mukiran	Kaliwungu	Semarang	CV. WIRA PRADANA	Rp801.349.000	120 hari (14 Agustus 2019 s/d 11 Desember 2019)	9,5	16,91	14,72	(2,19)
 Pasangan batu kali 36%											
5	Embung Jeruk Gulung	Jeruk Gulung	Dempet	Demak	CV. SIMPATIK KARYA MANDIRI	Rp1.986.000.000	105 hari (30 Agustus 2019 s/d 12 Desember 2019)	0,1	8,406	4,33	(4,08)
 Pekerjaan galian dengan alat berat 20%											

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)		
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV
6	Embung Kedung Gading	Kedunggading	Ringinarum	Kendal	CV. DAYA UTAMA	1.781.050.000,00	120 hari (14 Agustus 2019 s/d 11 Desember 2019)	3,6	7,106	9,488	2,38
 Pekerjaan pasangan batu 1:4 20%											
7	Embung Dukuhmulyo Cs. Embung Dukuhmulyo Embung Tamansari (Lanjutan)	Dukuhmulyo Kedungbulus	Jakenan Gembong	Pati Pati	PT. ARDI TEKINDO PERKASA	Rp2.733.000.000	105 hari (30 Agustus 2019 s/d 12 Desember 2019)	1,320	15,130	2,650	(12,480)
Embung Dukuhmulyo  Galian tanah dengan alat berat 50% Embung Tamansari (Lanjutan)  0%											

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)		
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV
8	Embung Pringku Cs. Embung Pringku Embung Sambirejo	Ngargoharjo Tlogoharjo	Giritontro Giritontro	Wonogiri Wonogiri	PT. ARIES	Rp4.219.003.000	120 hari (14 Agustus 2019 s/d 11 Desember 2019)	15,052 0	16,708	15,052 0	(1,66)
Embung Pringku  Galian tanah 80%											
Embung Sambirejo  0%											


NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)		
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV
9	Embung Nglasep Cs.						120 hari (14 Agustus 2019 s/d 11 Desember 2019)				
	Embung Nglasep	Klampeyan	Paranggupito	Wonogiri	PT. MUTIARA ELWAN PERKASA	Rp3.110.000.000		5,05	15,01	6,826	(8,18)
	Embung Doya (Ljtn)	Gambirmanis	Pracimantoro	Wonogiri				0		0	
Emmbung Nglasep  Galian tanah dengan alat berat 75%											
Embung Doya (Ljtn)  0%											

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)		
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV
10	Long Storage Kaliayer	Selakambang	Kaligondang	Purbalingga	CV. PUTRA SERBA ADA	Rp960.977.000	120 hari (16 Agustus 2019 s/d 13 Desember 2019)	3,386	3,476	7,376	3,90
 Pek. galian dengan alat berat 30%											
B	IRIGASI										
1	DI. Kedungwaru	Sambiroto Tanjungharjo	Kunduran Ngaringan	Blora Grobogan	PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI	Rp2.500.350.000	105 hari (30 Agustus 2019 s/d 12 Desember 2019)	0	0,027	0,49	0,46
 Pembongkaran pasangan batu yang rusak 60%											

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)		
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV
2	DI. Kedungboyo	Rembun	Nogosari	Boyolali	CV. HASTA KARYA MANDIRI	Rp1.946.000.000	105 hari (30 Agustus 2019 s/d 12 Desember 2019)	0,133	0,158	2,039	1,88
 Galian tanah dengan alat 45%											
3	DI. Pundung	Banjarejo	Kateguhan	Boyolali	CV. DIMAS JAYA	Rp1.036.842.000	145 hari (24 Juli 2019 s/d 15 Desember 2019)	33,51	48,16	47,15	(1,01)
 Penulangan DPT tahap 2 100%											
4	DI. Trani	Suruhkalang	Jaten	Karanganyar	PT. KARYA BHAKTI	Rp2.646.056.000	120 hari (14 Agustus 2019 s/d 11 Desember 2019)	0,249	15,229	0,375	(14,85)

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)		
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV
	 Pengukuran										
5	DI. Parean	Pengkol	Karanggede	Boyolali	CV. MARGO ASRI	Rp1.027.000.000	105 hari (30 Agustus 2019 s/d 12 Desember 2019)	0,295	4,133	4,513	0,38
	 Galian tanah manual 25%										
6	Kalisapi	Susukan	Susukan	Banjarnegara	PT. BHINA HASTA	2.742.257.000,00	145 hari (24 Juli 2019 s/d 15 Desember 2019)	30,86	23,112	36,636	13,52
	 Pekerjaan Pasangan batu 1:4 20%										

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)		
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV
7	DI. Banjaran	Kranjimumtang Kedungrandu	Purwanegara Patikraja	Banyumas Banyumas	PT. MITRA KARYA PARACONS	2.599.000.000,00	145 hari (24 Juli 2019 s/d 15 Desember 2019)	5,27	12,946	8,287	(4,66)
 Pekerjaan galian tanah manual 80%											
C	DAK										
1	DI. Pesayangan	Pesayangan	Talang	Tegal	PT. BOKAMA REKA JAYA	3.811.681.000,00	150 hari (10 Juli 2019 s/d 6 Desember 2019)	30,25	16,22	35,11	18,89
 Pekerjaan pasangan batu 1:4 35%											
2	DI. Medani	Kelet Sirahan	Keling Cluwak	Jepara Pati	CV. PANDOWO JAYA	477.331.000,00	150 hari (10 Juli 2019 s/d 6 Desember 2019)	12,19	42,55	14,04	(28,51)

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)		
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV
	 Pengecoran beton B.O 60%										