













**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2019
MINGGU KE III BULAN SEPTEMBER**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
I														
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai														
1	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Lanji/Sedayu	Patebon Gemuh	Kendal	3.500.000.000	PT. INTAN TIGA BRILIANT Jl. Flores No.23 RT 002 RW 015 Sidanegara Cilacap Tengah, Cilacap	614/4919	2.888.000.000	14-Agu-19	115 hari 06-Des-19	7,135	2,345	-4,79	
 <p>Pemasangan bronjong</p>														
2	Perkuatan Tebing Sungai Comal I Kab. Pemalang	Mojo	Ulujami	Kab. Pemalang	3.500.000.000	PT. DUTA SUKMA RAHARJA Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan - Cilacap Tengah	614/4918	2.788.999.000	14-Agu-19	115 hari 06-Des-19	7,190	10,02	2,83	
 <p>pasangan batu</p>														
3	Konservasi DAS Gung Kab. Tegal	Kajen	Lebaksiu	Tegal	3.750.000.000	PT. BANGKIT CIPTA SAKTI Jl. Taman Tlogomulyo No. 3 B Semarang	614/4805	3.369.500.000	08-Agu-19	120 hari 05-Des-19	17,535	28,187	10,652	
 <p>pengecoran</p>														

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
4	Check DAM Serut Anak Sungai Pemali Kab. Brebes	Purwodadi	Tonjong	Brebes	8.000.000.000	PT. BINA MANUNGAL SINERGI Jl. K.H. Abdul Halim No. 19 Majalengka	614/4676	7.648.733.000	02-Aqu-19	120 hari 29-Nov-19	19,010	19,900	0,890	
 <p>pengecoran</p>														
5	Pengaman Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan	Panjangwetan	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3.500.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tiogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	615/4577	3.352.000.000	30-Jul-19	120 hari 26-Nov-19	46,993	62,681	15,688	
 <p>timbunan sirtu</p>														
6	Perkuatan Tebing Sungai/Anak Sungai I Pemali Kab. Brebes	Kedungtukang Keboagung	Jatibarang	Brebes	6.000.000.000	PT. BHINA HASTA Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten Km. 01 No. 002 RT.02 RW.03 Jeruklegi, CILACAP	614/4576	4.619.663.000	30-Jul-19	120 hari 26-Nov-19	32,585	32,795	0,210	
 <p>pasangan batu</p>														

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
7	Perkuatan Tebing Sungai Loji/Kupang Hulu Kota Pekalongan	Krapyak	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3.000.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	614/4578	3.390.300.000	30-Jul-19	120 hari 26-Nov-19	14,006	30,005	15,999	
														
8	Perkuatan Tebing Sungai Blukar Kab. Kendal	Kedunggading	Ringinarum	Kendal	3.500.000.000	PT. SUBASUMI CIPTA SENAWIRA Bandungrejo, Rt.05.Rw.02 Karanganyar, Demak	614/4804	2.331.083.000	08-Agu-19	120 hari 05-Des-19	14,160	16,170	2,010	
														
9	Perkuatan Tebing Sungai Pemali Ds. Kali langkap Kab. Brebes	Kali langkap	Bumiayu	Brebes	1.500.000.000	CV. ANUGRAH TEHNIK ABADI Jatibedug Rt 03 Rw 07 Purworejo, Kab. Wonogiri	614/4920	1.284.960.000	14-Agu-19	115 hari 06-Des-19	3,697	6,168	2,471	
														

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN	
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV		
10	Perkuatan Tebing Sungai Comal II Kab. Pemalang	Karangmoncol	Randudongkal	Pemalang	3.500.000.000	PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI Jl. Sultan Hadiwijaya No.18 RT.002 RW.003 Mangunjiwan, Demak, Jawa Tengah	614/4921	2.902.417.000	14-Agu-19	115 hari 06-Des-19	13,780	16,260	2,480		
		 <p style="text-align: center;">Bronjong</p>													
11	Perkuatan Tebing Sungai Sekarang Kab. Pekalongan	Jajarwayang	Bojong	Pekalongan	3.200.000.000	PT. INTAN TIGA BRILLIANT Jl. Flores No.23 RT 002 RW 015 Sidanegara Cilacap Tengah, Cilacap	614/4807	2.804.000.000	08-Agu-19	120 hari 05-Des-19	13,335	12,345	-0,990		
		 <p style="text-align: center;">pekerjaan bronjong</p>													
12	Normalisasi Sungai Sragi Lama Kab. Pekalongan/ Kab. Pemalang	Tasikrejo Blacanan	Ulujami Siwalan	Pemalang Pekalongan	3.000.000.000	PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI Jl. Sultan Hadiwijaya No.18 RT.002 RW.003 Mangunjiwan, Demak, Jawa Tengah	614/4806	2.399.968.000	08-Agu-19	120 hari 05-Des-19	17,240	22,750	5,510		
		 <p style="text-align: center;">pasangan batu normalisasi</p>													