









**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2021
MINGGU KE II BULAN APRIL 2021**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing													
1	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Lanji/Sedayu	Patebon Gemuh	Kendal	8.000.000.000	PT. MITRA KARYA PARACONS Jl. Kedawung RT.01 RW.07 Pejagongan, Kebumen	614.1/1660	6.131.583.000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender	2,380	0,150	-2,230	
	  <p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Shop Drawing</p>													
2	Perkuatan Tebing Sungai Bremlu/Meduri Kota/Kab Pekalongan	Pasir Kraton Kramat/Tegaldowo	Tirto/Pekalongan Barat	Pekalongan	3.200.000.000	PT. DUTA SUKMA RAHARJA Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan, Cilacap Tengah	615 / 1132	2.559.555.000	19 Februari 2021	240 Hari kalender	0,537	0,246	-0,291	
	  <p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Uitzet - Shop Drawing</p>													
3	Perkuatan Tebing Sungai Loji Kota Pekalongan	Krapyak/panjang Wetan	Pekalongan Utara	Pekalongan	3.000.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	614.1/1661	2.623.500.000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender	0,208	0,220	0,012	
	 <p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Shop drawing - MC 0</p>													

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjengkeng	Tonjong	Brebes	3.800.000.000	PT. ANGGER EMAN KSO PT. PANDAWA MITRA BUANA Jl. Let Jen.D.I Panjaitan No.187 Indramayu	614/869	2.960.520.000	4 Februari 2021	240 Hari Kalender	2,226	0,910	-1,316	
	 		<p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shop drawing - MC 0 - Pembesian 											
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	5.600.000.000	PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidaneqara Cilacap	615/867	4.585.833.000	4 Februari 2021	240 Hari Kalender	2,215	0,250	-1,965	
			<p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shop Drawing - MC 0 											