






No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjengkeng	Tonjong	Brebes	3.800.000.000	PT. ANGGER EMAN KSO PT. PANDAWA MITRA BUJANA Jl. Let Jen.D.I Panjaitan No.187 Indramayu	614/869	2.960.520.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	32,790	48,640	15,850	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pembesian - Bekisting - Dropping Material														
		<input type="text" value="- Perawatan Beton"/>			<input type="text" value="- Beton Decking"/>			<input type="text" value="- Pek. Pengecoran Pondasi DPT Hilir Bendung"/>						
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	5.600.000.000	PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidaneqara Cilacap	615/867	4.585.833.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	25,089	21,180	-3,909	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA														
		<input type="text" value="- Dropping CCSP Lokasi Pantai Pekalongan Total 65 Btg"/>												