













**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2021
MINGGU KE I BULAN APRIL 2021
PER TANGGAL 5 APRIL - 11 APRIL 2021**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing													
1	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Lanj/Sedayu	Patebon Gemuh	Kendal	8.000.000.000	PT. MITRA KARYA PARACONS Jl. Kedawung RT.01 RW.07 Pejaonqan, Kebumen	614.1/1660	6.131.583.000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender	0,475	0,035	-0,440	
														
2	Perkuatan Tebing Sungai Breml/Meduri Kota/Kab Pekalongan	Pasir Kraton Kramat/Tegaldowo	Tirto/Pekalongan Barat	Pekalongan	3.200.000.000	PT. DUTA SUKMA RAHARJA Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan, Cilacap Tengah	615 / 1132	2.559.555.000	19 Februari 2021	240 Hari kalender	0,128	0,035	-0,093	
 														
3	Perkuatan Tebing Sungai Loji Kota Pekalongan	Krapyak/panjang Wetan	Pekalongan Utara	Pekalongan	3.000.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	614.1/1661	2.623.500.000	19 Maret 2021		0,132	0,112	-0,020	
     														
<p>Persiapan material</p>														

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjengkeng	Tonjong	Brebes	3.800.000.000	PT. ANGGER EMAN KSO PT. PANDAWA MITRA BUANA Jl. Let Jen.D.I Panaitan No.187 Indramayu	614/869	2.960.520.000	4 Februari 2021		0,182	0,450	0,268	
		  			<p>PROGRESS PEKERJAAN - PEMBUATAN AKSES JALAN</p>									
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan		PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidanegara Cilacap	615/867	4.585.833.000	4 Februari 2021		0,065	0,186	0,121	
		