

**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2023
MINGGU KE V BULAN MAY 2023 (29 May - 5 Juni 2023)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
A IRIGASI DAK															
1	DI Krenceng Kab. Purbalingga	-	Bukateja	Purbalingga	3,500,000,000.00	BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep - Purworejo (Kab.) - Jawa Tengah	611/2605	2,610,236,365	28 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	1.860	0.394	-1.466	141 Hari Kalender	
2	DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo				2,608,402,000	CV. SIMBAR AGUNG Jl. Banyumas Raya KM.05 No.74 Kalierang Selomerto Wonosobo- Wonosobo (Kab.)- Jawa Tengah									
3	DI. Andongbang Junjungan Kab. Banyumas	Karandlo	-	Banyumas	3,000,000,000	CV. REJEKINING ABADI Tunggul Kalang RT. 01 RW. 05, Jantiharjo,. Kec. Karanganyar - Karanganyar (Kab.) - Jawa Tengah	611/2606	2,091,750,789	28 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	1.580	0.038	-1.542	141 Hari Kalender	
B IRIGASI APBD															

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
2	DI Mejaqong Kab. Pemalang	Mejaqong	Randudongkal	Pemalang	1.218.000.000,00	CV. TEGUH JAYA MAKMUR Jl. Raya Wangon - Ajibarang Km. 07 RT. 01 RW.01 Windunegara Wangon - Banyumas (Kab) - Jawa Tengah	611/2901	896,316,000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	0.100	0.000	-0.100	154 Hari Kalender	
3	DI Padasklorot Kab. Semarang	Sruwen	Tenqaran	Semarang	1.000.000.000,00	CV. FEODA Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	611/2726	730,301,000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	0.264	0.000	-0.264	148 Hari Kalender	

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
4	DI Parakan Kidang Kab. Tegal				1,316,700,000	CV. FEODA Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah									
5	DI Beji Kab. Tegal				1,250,000,000	CV. ZIKRI UTAMA KARYA Jl. Sidodrajat XIII/28 RT.007 RW003 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Ssemarang		BELUM TERKONTRAK							
6	DI Padurekso Kab. Pekalongan	Karang Sari	Karanganyar	Pekalongan	2,550,000,000	CV Karya Utama Banyumas Perum. Ledug Sejahtera Jl. Sadewa F-7 Kec. Kembaran - Banyumas (Kab.) - Jawa Tengah	611/2727	838,300,000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	0.009	0.318	0.309	148 Hari Kalender	
7	DI Cijalu Kab. Cilacap	Jenang	Majenang	Cilacap	1,396,990,000	CV DELTA KARYA Jl. Sunan Ampel No. 1A-Pabuaran-Purwokerto-Banyumas (Kab)-Jawa Tengah	611/3176	1,052,870,000	25 May 2023	180 Hari Kalender 20 November 2023	0.187	0.026	-0.161	168 Hari Kalender	

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
9	DI Plumbon Kab. Kendal				1,000,000,000.00	CV SUMBER MAS Jl. Jend Sudirman No. 118 A, Kab Cilacap		BELUM TERKONTRAK							
10	DI Kedungsapen Kab. Rembang	Jatihadi	Sumber	Rembang	1,400,000,000.00	CV. ALTARA JAYA Jl. Kedungtuban - Krogo KM -3 RT 003 RW 004 - Blora (Kab.) - Jawa Tengah	611/2603	1,119,990,000	28 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	5.585	0.820	-4.765	141 Hari Kalender	
11	DI Watujagir Kab. Wonosobo	Kalikarung	Kalibawang	Wonosobo	1,350,000,000.00	CV. BAGAMAYA CHAKTI JL. DIENG RT.04 RW.05 BUGANGAN, KALIANGET, WONOSOBO - Wonosobo (Kab.) - Jawa Tengah	611/2728	713,993,000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	1.254	0.136	-1.118	148 Hari Kalender	
12	DI Banjaran Kab. Banyumas				3,000,000,000.00			BELUM TERKONTRAK							

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
C PEMBANGUNAN AIR BAKU															
1	Embung Plumbon Kab. Semarang	Wonosari	Ngaliyan	Kota Semarang	2,773,235,000.00	CV. MEGA TIRTA KENCANA Jl. Jenderal Sudirman No. 118 Donan Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	611.1/2730	2,196,000,000	04 May 2023	180 Hari Kalender 30 Oktober 2023	0.428	0.000	-0.428	147 Hari Kalender	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>															
D REHABILITASI AIR BAKU															
1	Embung Ngunduk (Lanjutan) Kab. Wonogiri	Bayemharjo	Girintoro	Wonogiri	1,000,000,000.00	CV. TIRTA MULYA Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri (Kab)-Jawa Tengah	611.1/2903	750,000,000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	0.484	0.000	-0.484	154 Hari Kalender	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>															
2	Embung Nglasep (Lanjutan) Kab. Wonogiri				1,004,736,000.00	CV. JAKON PRIMA Ds. Sumbermulyo RT.01 RW. 01 Kel. Jatisari Kec. Mijen, Kota Semarang									
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>															
3	Embung Ketileng (Lanjutan) Kab. Blora	Ketileng	Todanan	Blora	1,000,000,000.00	CV. BERSEMI MAJU BERSAMA JL.Hasanuddin No.85 - Pekanbaru (Kota) - Riau	690/2907	765,749,000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	0.2096	0.000	-0.2096	154 Hari Kalender	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>															

