








**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2024
MINGU KE I BULAN JUNI 2024 (03-09 Juni 2024)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
A IRIGASI DAK															
1	DI Padurekso Kab. Pekalongan	Karangsari	Karanganyar	Kab. Pekalongan	Rp 3,082,604,000	CV. NUSANTARA JAYA KONTRAKTOR Jl. Walanda Maramis No. 3 Gillingan Banjarsari Surakarta	611/2276	2,868,665,000	26 April 2024	180 Hari Kalender 22 Oktober 2024	0.080	0.907	0.827	135 Hari Kalender	1. Rehab rumah jaga bendung
															
		Persiapan material		Rehab rumah jaga		Rehab rumah jaga									
B IRIGASI APBD															
1	DI. Beji Kab. Tegal	Kutamendala	Tonjong	Kab. Tegal - Kab. Brebes	Rp 2,000,000,000	CV. DUA PUTRA SUNFAZAM Ds. Sendangdalem RT. 03 RW. 02 Kec. Padureso Kebumen	611/2478	Rp 1,848,846,000	08 Mei 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	0.030	0.017	-0.013	147 Hari Kalender	1. Pekerjaan bongkar pasang batu 2. Langsir material
															
		Bongkar pasang batu		Bongkar pasang batu											

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
2	DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo	Grimulyo	Kemiri	Kab. Purworejo	Rp 2,000,000,000	CV. KARYA CIPTA MANDIRI Jl. Raya Jeruklegi-Kawunganten KM. 1 No. 2 Desa Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi Cilacap	611/2501	Rp 1,856,739,000	13 May 2024	180 Hari Kalender 08 November 2024	0.689	0.384	-0.305	152 Hari Kalender	1. Langsir material 2. Pembuatan akses maju
				 Langsir material				 Langsir material							
D REHABILITASI AIR BAKU															
1	Embung Bancak (Ljtn) Kab. Semarang	Wonokerto	Bancak	Kab. Semarang	800.000.000,00	CV. KARYA JAYA Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri (Kab)-Jawa Tengah	611.1/2260	738,207,000	08 May 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	0.108	0.029	-0.079	147 Hari Kalender	1. Persiapan dan pembersihan lahan embung 2. Pembuatan akses masuk jalan 3. Langsir material
				 Persiapan dan pembersihan lahan embung				 Persiapan dan pembersihan lahan embung				 Persiapan dan pembersihan lahan embung			