
























**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD+DAK
PROGRAM PENGELOLAAN IRIGASI DAN AIR BAKU
s/d MINGGU III BULAN JULI 2018**



NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
1	DI. Gondang	Srengseng	Pagerbarang	Tegal	PT. DUTA SUKMA RAHARJA JL. JEND. SUDIRMAN NO. 118 DONAN - CILACAP TENGAH - KAB. CILACAP	1.997.815.000.00	180 hari kalender 24 April 2018 - 20 Okt 2018	13.23	17.122	17.355	0.233	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Sosialisasi Pekerjaan</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan galian 20%</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Renovasi rumah jaga bendung 20%</p> </div> </div>												
2	DI. SRAMBANG	Lempong	Jenawi	Karanganyar	CV. DUA PUTRA PERKASA JL. PROF. SOEHARSO WATES RT. 04 RW. 08 NGADUMAN MOJOSONGO - KAB. BOYOLALI	1.347.500.000.00	180 hari kalender 7 Juni 2018 - 3 Des 2018	0	0.032	0.041	0.01	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Sosialisasi Pekerjaan</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Sosialisasi Pekerjaan</p> </div> </div>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
3	DI. PELAYARAN	Batu	Karangtengah	Demak	CV. BIMA KARYA PERKASA JL. SULTAN HADIMUJOYO RT.05/RW.01 MANGUNJIWAN - KAB.	13.171.110.000.00	180 hari kalender 21 Mei 2018 - 16 Nov 2018	3.4	5.905	10.216	4.31	
 <p>Galian sedimentasi 5%</p>												
4	DI. BEJI	Kutamendala	Tonjong	Tegal	CV. SEMBILAN RUNNY 41 Rt 011/002 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna - Tegal (Kab.)	1.004.189.000.00	180 hari kalender 25 Juni 2018 - 21 Des 2018	0.8	1.5	1.74	0.24	
 <p>Sosialisasi Pekerjaan</p>    <p>Distribusi material</p>												
5	DI. CATGAWEN	Catgawen	Parakan	Temanggung	CV. BAROKAH JAYA MANDIRI Desa pejaten RT.003 getas pejaten,jati,kudus.jawa tengah - Kudus (Kab.)	1.029.855.014.00	180 hari kalender 26 Juni 2018 - 22 Des 2018	0	0.02	0.025	0.01	
 <p>Sosialisasi Pekerjaan</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
6	DI. BANJARAN	Kaliori	Patikraja	Banyumas	CV. PANCANG JAYA KEDAWUNG RT.001 RW.007, PEJAGOAN - KAB. KEBUMEN	1.600.000.000.00	180 hari kalender 21 Mei 2018 - 16 Nov 2018	8.04	8.09	11.97	3.88	
		 <p>Sosialisasi Pekerjaan</p>		 <p>Galian tanah dengan alat berat 10%</p>								
7	DI. CENGKLIK	Ngresep	Ngemplak	Boyolali	CV. MITRA TENIKA Perum Graha Kusuma Indah No.3 RT.002/RW.V, Tiyagan, Mojolaban	875.642.000	180 hari kalender 7 Juni 2018 - 3 Desember 2018	-	0.027	0.040	0.013	
		 <p>Sosialisasi Pekerjaan</p>										
8	Embung Karangsembung Kab. Bre	Karangsembung	Songgom	Kab. Brebes	PT. MAESTRA PERSADA SEJAHTERA JL. CUT NYAK DIEN RT.01 RW.09 DESA KALISAPU KEC. SLAWI - Tegal	2.663.885.018	150 hari kalender 26 Juni 2018 - 22 Nov 2018	-	0.021	0.037	0.016	
		 <p>Foto 0%</p>		 <p>Sosialisasi Pekerjaan</p>								

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
9	Embung Danasri Lor (Ljtn) Cs Embung Danasri Lor (Ljtn) Embung Bunter (Ljtn)	Danasri Lor Pamulihan	Nusawungu Karangpucung	Cilacap Cilacap	CV. DUTA SUKMA RAHARJA JL. JEND. SUDIRMAN NO. 118 DONAN - CILACAP TENGAH - KAB. CILACAP	3.027.363.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	17.62	18.055	18.219	0.16	
<p>Embung Danasri Lor</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan pengukuran elevasi</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan galian 5%</p> </div> </div> <p>Embung Bunter</p> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan galian 5%</p> </div>												
10	Embung Doya Cs Embung Doya Embung Bowong (Ljtn)	Gambirmanis Bowong	Pracimantoro Girintontro	Wonogiri Wonogiri	PT. MUTIARA ELWAN PERKASA KRAPYAK RT 033/010 SRAGAEN WETAN, SRAGEN - Sragen (Kab.)	4.071.754.000.00	150 hari kalender 25 Juni 2018 - 21 Nov 2018	0	0.039	0.11	0.07	
<p>Embung Doya</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p>Foto %</p> <p>Embung Bowong</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p>Foto %</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
11	Ls. Mukiran Kab. Semarang	Mukiran	Kaliwungu	Kab. Semarang	CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR KLODRAN RT 01 RW 1 COLOMADU KARANGANYAR - KAB. KARANGANYAR	1.999.000.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	0	0.023	0.038	0.02	
 <p style="text-align: center;">Sosialisasi Pekerjaan</p>												
12	Embung Ronggomulyo (Ljtn) Kab. Rembang	Ronggomulyo	Sumber	Rembang	CV. ALIYA KONSTRUKSI DK. NGLENCONG RT.002 RW.003 DS. ADIREJO, KEC. TUNJUNGAN - KAB. BLORA	1.579.666.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	0	1.43	1.8	0.37	
 <p style="text-align: center;"> Sosialisasi Pekerjaan Distribusi Material </p>												
13	Embung Ringinarum Cs Embung Ringinarum (Ljtn) Embung Tejorejo (Ljtn) Embung Ngerjo (Ljtn)	Ringinarum Tejorejo Ngerjo	Ringinarum Gemuh Ringinarum	Kendal Kendal Kendal	PT. DWI PERKASA UTAMA JI. RAYA MRANGGEN No. 30 - KAB. DEMAK	4.230.430.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	0	0.26	3.49	3.23	
<p>Embung Ringinarum (Ljtn)</p>  <p style="text-align: center;">Pekerjaan Galian 10%</p> <p>Embung Tejorejo (Ljtn)</p>  <p style="text-align: center;">Pekerjaan Galian 10%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
14	Embung Margapadang Cs Embung Margapadang Embung Kabukan	Margapadang Kabukan	Tarup Tarup	Tegal Tegal	PT. GALATAMA Jl. PANDANARAN No. 58 - KOTA SEMARANG	2.420.027.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	0	2.4	5.1	2.70	
Embung Margapadang   <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Foto 0%</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Galian dengan alat berat 5%</div> </div>												