













**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD+DAK  
DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH  
s/d MINGGU II BULAN AGUSTUS 2018**




NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
1	DI. Gondang	Srengseng	Pagerbarang	Tegal	PT. DUTA SUKMA RAHARJA JL. JEND. SUDIRMAN NO. 118 DONAN - CILACAP TENGAH -	1.997.815.000.00	180 hari kalender 24 April 2018 - 20 Okt 2018	35.82	33.429	38.893	5.464	
 <p>Pekerjaan Pengecoran Beton Box Cluvert 40%</p>												
2	DI. SRAMBANG	Lempong	Jenawi	Karanganyar	CV. DUA PUTRA PERKASA WATES RT. 04 RW. 08 NGADUMAN MOJOSONGO - KAB. BOYOLALI	1.347.500.000.00	180 hari kalender 7 Juni 2018 - 3 Des 2018	3.85	6.25	6.31	0.06	
 <p>Pek. Pas. Batu 20%</p>												



NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
3	DI. PELAYARAN	Batu	Karangtengah	Demak	CV. BIMA KARYA PERKASA JL SULTAN HADIWIJOYO RT.05/RW.01	1.317.111.000.00	180 hari kalender 21 Mei 2018 - 16 Nov 2018	17.8	19.52	19.83	0.31	
 <p>Galian sedimentasi 25%</p>												
4	DI. BEJI	Kutamendala	Tonjong	Tegal	CV. SEMBILAN RUNNY Jl. Sunan Amangkurat I No 41 Rt 011/002 Ds. Lemahduwur Kec.	1.004.189.000.00	180 hari kalender 25 Juni 2018 - 21 Des 2018	2.25	15.17	14.32	(0.85)	ada pekerjaan lain di hulu bendung beji, sehingga pengaturan kegiatan harus bergantian
 <p>Galian tanah 100%</p>												
5	DI. CATGAWEN	Catgawen	Parakan	Temanggung	CV. BAROKAH JAYA MANDIRI Getas pejaten rt 001 rw 003 getas pejaten,jati,kudus,jawa	1.029.855.014.00	180 hari kalender 26 Juni 2018 - 22 Des 2018	2.1	10.2	8.3	(1.90)	tenaga kerja tidak memadai
 <p>Pek. Galian Tanah 40%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
6	DI. BANJARAN	Kaliore	Patikraja	Banyumas	CV. PANCANG JAYA KEDAWUNG RT.001 RW.007, PEJAGOAN - KAB. KEBUMEN	1.600.000.000.00	180 hari kalender 21 Mei 2018 - 16 Nov 2018	22.43	19.75	25.2	5.45	
 <p>Pasangan Batu 50%</p>												
7	DI. CENGLIK	Ngresep	Ngemplak	Boyolali	CV. MITRA TENIKA Perum Graha Kusuma Indah No.3 RT.002/RW.V, Triyagan, Mojolaban	875.642.000	180 hari kalender 7 Juni 2018 - 3 Desember 2018	1.600	3.250	1.800	(1.450)	tenaga kerja tidak memadai
 <p>Galian tanah 25%</p>												
8	Embung Karangsembung Kab. B	Karangsembung	Songgom	Kab. Brebes	PT. MAESTRA PERSADA SEJAHTERA RT.01 RW.09 DESA KALISAPU KEC. SLAWI - Tegal	2.663.885.018	150 hari kalender 26 Juni 2018 - 22 Nov 2018	0.810	1.540	1.870	0.330	
 <p>Galian tanah dengan alat berat 30%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
9	Embung Danasri Lor (Ljtn) Cs Embung Danasri Lor (Ljtn) Embung Bunter (Ljtn)	Danasri Lor Pamulihan	Nusawungu Karangpucung	Cilacap Cilacap	CV. DUTA SUKMA RAHARJA  JL. JEND. SUDIRMAN NO. 118 DONAN - CILACAP TENGAH - KAB. CILACAP	3.027.363.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	47.088	44.545	50.149	5.60	
<p>Embung Danasri Lor</p>  <p>Pekerjaan pasangan batu 100%</p> <p>Embung Bunter</p>  <p>Pekerjaan pasangan batu 60%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
10	Embung Doya Cs Embung Doya Embung Bowong (Ljtn)	Gambirmanis Bowong	Pracimantoro Giritontro	Wonogiri Wonogiri	PT. MUTIARA ELWAN PERKASA KRAPYAK RT 033/010 SRAGAEN WETAN, SRAGEN - Sragen (Kab.)	4.071.754.000.00	150 hari kalender 25 Juni 2018 - 21 Nov 2018	2.905	4.304	4.46	0.16	
<p>Embung Doya</p>  <p>Pek. Galian Tanah 40%</p> <p>Embung Bowong</p>  <p>Foto 0%</p>												
11	Ls. Mukiran Kab. Semarang	Mukiran	Kaliwungu	Kab. Semarang	CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR KLODRAN RT 01 RW I COLOMADU KARANGANYAR - KAB. KARANGANYAR	1.999.000.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	1.65	10.45	11.21	0.76	
 <p>Pekerjaan Bongkaran Batu 100%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
12	Embung Ronggomulyo (Ljtn) Kab. Rembang	Ronggomulyo	Sumber	Rembang	CV. ALIYA KONSTRUKSI  DK. NGLENCONG RT.002 RW.003 DS. ADIREJO, KEC. TUNJUNGAN - KAB. BLORA	1.579.666.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	11.2	39.09	21.07	(18.02)	tenaga kerja kurang memadai
 <p>Pek. Pasangan Batu 100%</p>												
13	Embung Ringinarum Cs Embung Ringinarum (Ljtn) Embung Tejorejo (Ljtn) Embung Ngerjo (Ljtn)	Ringinarum Tejorejo Ngerjo	Ringinarum Gemuh Ringinarum	Kendal Kendal Kendal	PT. DWI PERKASA UTAMA  Jl. RAYA MRANGGEN No. 30 - KAB. DEMAK	4.230.430.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	18.1	23.41	25.02	1.61	
<p>Embung Ringinarum (Ljtn)</p>  <p>Pekerjaan Pemesian 20%</p> <p>Embung Tejorejo (Ljtn)</p>  <p>Pekerjaan Pasangan batu 100%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
14	Embung Margapadang Cs Embung Margapadang Embung Kabukan	Margapadang Kabukan	Tarup Tarup	Tegal Tegal	PT. GALATAMA  JI. PANDANARAN No. 58 - KOTA SEMARANG	2.420.027.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	7.01	15.68	25.42	9.74	
Embung Margapadang  Galian dengan alat berat 50%												
15	Embung Purwojati Kab.	Purwojati	Purwojati	Banyumas	PT. BHINA HASTA – PT. BHINA HASTA JAYA MANDIRI KSO  JL. PEMINTALAN NO. 43 CILACAP - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	2.727.758.000.00	150 hari kalender 18 Juli 2018 - 14 Des 2018	0	2.739	2.85	0.11	
 Galian dengan alat berat 20%												