












**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD+DAK
PROGRAM PENGELOLAAN IRIGASI DAN AIR BAKU
s/d MINGGU IV BULAN JULI 2018**




NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
1	DI. Gondang	Srengseng	Pagerbarang	Tegal	PT. DUTA SUKMA RAHARJA JL. JEND. SUDIRMAN NO. 118 DONAN - CILACAP TENGAH -	1.997.815.000.00	180 hari kalender 24 April 2018 - 20 Okt 2018	17.355	18.24	18.767	0.527	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan galian 25%</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Renovasi rumah jaga bendung 100%</p> </div> </div>												
2	DI. SRAMBANG	Lempong	Jenawi	Karanganyar	CV. DUA PUTRA PERKASA WATES RT. 04 RW. 08 NGADUMAN MOJOSONGO - KAB. BOYOLALI	1.347.500.000.00	180 hari kalender 7 Juni 2018 - 3 Des 2018	0.041	0.053	0.056	0.00	
<div style="text-align: center;">  <p>Pek. Galian Tanah 5%</p> </div>												


NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
3	DI. PELAYARAN	Batu	Karangtengah	Demak	CV. BIMA KARYA PERKASA JL SULTAN HADIWIJOYO RT.05/RW.01	13.171.110.000.00	180 hari kalender 21 Mei 2018 - 16 Nov 2018	10.216	6.014	11.36	5.35	
 <p>Galian sedimentasi 10%</p>												
4	DI. BEJI	Kutamendala	Tonjong	Tegal	CV. SEMBILAN RUNNY Jl. Sunan Amangkurat I No 41 Rt 011/002 Ds. Lemahduwur Kec.	1.004.189.000.00	180 hari kalender 25 Juni 2018 - 21 Des 2018	1.74	1.85	1.92	0.07	
 <p>Galian tanah 5%</p>												
5	DI. CATGAWEN	Catgawen	Parakan	Temanggung	CV. BAROKAH JAYA MANDIRI Getas pejaten rt 001 rw 003 getas pejaten,jati,kudus,jawa	1.029.855.014.00	180 hari kalender 26 Juni 2018 - 22 Des 2018	0.025	0.23	0.35	0.12	
 <p>Pek. Galian Tanah 5%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
6	DI. BANJARAN	Kaliore	Patikraja	Banyumas	CV. PANCANG JAYA KEDAWUNG RT.001 RW.007, PEJAGOAN - KAB. KEBUMEN	1.600.000.000.00	180 hari kalender 21 Mei 2018 - 16 Nov 2018	11.97	11.18	16.35	5.17	
 <p>Galian tanah dengan alat berat 15%</p>												
7	DI. CENGLIK	Ngresep	Ngemplak	Boyolali	CV. MITRA TENIKA Perum Graha Kusuma Indah No.3 RT.002/RW.V, Triyagan, Mojolaban	875.642.000	180 hari kalender 7 Juni 2018 - 3 Desember 2018	0.040	0.045	0.076	0.031	
 <p>Galian tanah 5%</p>												
8	Embung Karangsembung Kab. B	Karangsembung	Songgom	Kab. Brebes	PT. MAESTRA PERSADA SEJAHTERA RT.01 RW.09 DESA KALISAPU KEC. SLAWI - Tegal	2.663.885.018	150 hari kalender 26 Juni 2018 - 22 Nov 2018	0.037	0.045	0.062	0.017	
 <p>Distribusi material</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
9	Embung Danasri Lor (Ljtn) Cs Embung Danasri Lor (Ljtn) Embung Bunter (Ljtn)	Danasri Lor Pamulihan	Nusawungu Karangpucung	Cilacap Cilacap	CV. DUTA SUKMA RAHARJA JL. JEND. SUDIRMAN NO. 118 DONAN - CILACAP TENGAH - KAB. CILACAP	3.027.363.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	18.219	24.09	24.615	0.52	
<p>Embung Danasri Lor</p>  <p>Pekerjaan galian 100%</p> <p>Embung Bunter</p>  <p>Pekerjaan galian 100%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
10	Embung Doya Cs Embung Doya Embung Bowong (Ljtn)	Gambirmanis Bowong	Pracimantoro Giritontro	Wonogiri Wonogiri	PT. MUTIARA ELWAN PERKASA KRAPYAK RT 033/010 SRAGAEN WETAN, SRAGEN - Sragen (Kab.)	4.071.754.000.00	150 hari kalender 25 Juni 2018 - 21 Nov 2018	0.11	0.059	0.561	0.50	
<p>Embung Doya</p>  <p>Pek. Galian Tanah 10%</p> <p>Embung Bowong</p>  <p>Foto %</p>												
11	Ls. Mukiran Kab. Semarang	Mukiran	Kaliwungu	Kab. Semarang	CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR KLODRAN RT 01 RW I COLOMADU KARANGANYAR - KAB. KARANGANYAR	1.999.000.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	0.038	0.56	0.76	0.20	
 <p>Pekerjaan Bongkaran Batu 10%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
12	Embung Ronggomulyo (Ljtn) Kab. Rembang	Ronggomulyo	Sumber	Rembang	CV. ALIYA KONSTRUKSI DK. NGLENCONG RT.002 RW.003 DS. ADIREJO, KEC. TUNJUNGAN - KAB. BLORA	1.579.666.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	1.8	7.65	9.43	1.78	
 <p>Pek. Pasangan Batu 10%</p>												
13	Embung Ringinarum Cs Embung Ringinarum (Ljtn) Embung Tejorejo (Ljtn) Embung Ngerjo (Ljtn)	Ringinarum	Ringinarum	Kendal	PT. DWI PERKASA UTAMA Jl. RAYA MRANGGEN No. 30 - KAB. DEMAK	4.230.430.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	3.49	17.28	17.4	0.12	
<p>Embung Ringinarum (Ljtn)</p>  <p>Pekerjaan Galian 100%</p> <p>Embung Tejorejo (Ljtn)</p>  <p>Pekerjaan Galian 100%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
14	Embung Margapadang Cs				PT. GALATAMA	2.420.027.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018					
	Embung Margapadang	Margapadang	Tarup	Tegal			5.1	2.878	6.007	3.13		
	Embung Kabukan	Kabukan	Tarup	Tegal	Jl. PANDANARAN No. 58 - KOTA SEMARANG							
	Embung Margapadang	 <p>Galian dengan alat berat 25%</p>										