









3	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Desa Lanji Kab. Kendal	Lanji	Patebon	Kendal	4.000.000.000	PT. PUTRA HASAN KARYA Jl. Kebon Sawit II/10 Batur, Mranggen, Demak Ali Husen Yahya	614/3178	3.558.906.000	11-Jul-18	150 Hari 11 Juli - 7 Des 2018	3.100	6.240	3.140	Perkuatan tebing 250 m	
														 <div data-bbox="545 280 849 329" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">galian tanah mekanis 3.100 %</div>	
4	Perkuatan Tebing Sungai Bulanan Kab. Kendal	Laban	Kangkung	Kendal	2.500.000.000	CV. DAYA AGUNG Jl. Dusun Gelaran RT.01/ II Ds.Trayu Kec. Sumowono Kab. Semarang FALUFI IRAWAN, SH	614/3397	2.222.000.000	25-Jun-18	160 Hari 25 Juni - 02 Des 2018	2.671	6.461	3.790	Normalisasi sungai sepanjang 500 meter dan	
														  <div data-bbox="298 849 878 898" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Galian alur dengan alat berat 2.671 %</div>	
5	Normalisasi sungai cacaban kab tegal	Sidoarjo	Surodadi	Tegal	2.200.000.000	CV. ANUGRAH TEHNIK Jatibedug RT,03/07 Purworejo Wonoqiri Mitro Wiyono	614/3564	1.594.043.000	05-Jul-18	150 Hari 05 Juli - 1 Des 2018	0.654	6.10	5.45	Normalisasi Alur 700 m, perkutaan tebing 50 m	
														 <div data-bbox="545 1052 763 1101" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Pengukuran</div>	

6	Perkuatan tebing anak sungai pemali kab brebes	Tangeran	Tonjong	Brebes	5.500.000.000	PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI Jl. Sultan Hadwijaya No. 18 RT.002/003 Mangunjiwan Demak Indra Muji A	614/3903	4.595.875.000	20-Jul-18	140 Hari 20 Juli - 07 Des 2018				Perkuatan tebing 150 m
														
7	Perkuatan Tebing Sungai Blorong Kab. Kendal	Kertomulyo	Brangsong	Kendal	3.000.000.000	PT. VISTA DATA ENGINEERING Kompleks Gajahmada Plaza B.17 Semarang	614/3901	2.521.715.000	20-Jul-18	140 Hari 20 Juli - 07 Des 2018	0.801	5.120	4.319	Perkuatan tebing 200 m
														
8	Perkuatan tebing sungai sambong/ sipung kab batang	Karangasem	Batang	Batang	3.000.000.000	PT. INTAN TIGA BRILIANT Jl. Flores No.23 RT,002/015 Sidanegara Cilacap Tengah Ir. Suyanto Priambodo	614/3902	2.444.445.000	20-Jul-18	140 Hari 20 Juli - 07 Des 2018	1.405	2.047	0.642	Perkuatan tebing 500 m dan pintu Klep 9 Buah
														

II Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi														
1	konservasi sungai pedes kab brebes	Tanggeran	Tonjong	Brebes	3.000.000.000	PT. BANGKIT AMPUH ABADI - PT.BANGKIT CIPTA SAKTI KSO Ali Mahmudi	614/3125	2.919.737.000	31-Mei-18	180 Hari 31 Mei - 27 Nov 2018	11.696	21.605	9.909	Pekerjaan konstruksi meliputi Groundsill 1 buah
														Bekisting 10%
2	konservasi DAS Gung kab tegal	Kajen	Lebaksiu	Tegal	2.000.000.000	CV. ANUGRAH TEHNIK Jatibedug RT,03/07 Purworejo Wonogiri Mitro Wiyono	614/3720	1.472.394.000	17-Jul-18	140 Hari 17 Juli - 3 Des 2018	2.701	6.150	3.449	Perbaikan alur 200 m
														
3	konservasi DAS Blorong kab kendal Desa : Ngabean Kec : Boja Kab : Kendal	Ngabean Ngemplak wetan	Boja Ngemplak	Kendal	1.600.000.000	CV. TRIAGON MAHAKARYA Graha Aura Ketileng No. 18 Semarang Didik Kurniawan	614/3719	1.248.000.000	17-Jul-18	140 Hari 17 Juli - 3 Des 2018	1.792	1.980	0.188	Groundsill 2 buah Perkuatan tebing 50 m
