













**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD+DAK
DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH
s/d MINGGU I BULAN SEPTEMBER 2018**



NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
1	DI. Gondang	Srengseng	Pagerbarang	Tegal	PT. DUTA SUKMA RAHARJA JL. JEND. SUDIRMAN NO. 118 DONAN - CILACAP TENGAH - KAB.	1.997.815.000.00	180 hari kalender 24 April 2018 - 20 Okt 2018	56.155	54.87	60.12	5.25	
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">Pek. Pasangan Batu 20%</div>												
2	DI. SRAMBANG	Lempong	Jenawi	Karanganyar	CV. DUA PUTRA PERKASA JL. KEMUNING WATES RT. 04 RW. 08 NGADUMAN MOJOSONGO - KAB. BOYOLALI	1.347.500.000.00	180 hari kalender 7 Juni 2018 - 3 Des 2018	17.326	28.865	26.118	(2.75)	tenaga kerja kurang memadai
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">Pek. Pas. Batu 70%</div>												




NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
3	DI. PELAYARAN	Batu	Karangtengah	Demak	CV. BIMA KARYA PERKASA JL SULTAN HADIWIJOYO RT.05/RW.01 MANGUNJIWAN - KAB.	1.317.111.000.00	180 hari kalender 21 Mei 2018 - 16 Nov 2018	32.01	38.613	40.973	2.36	
 <p>Galian sedimentasi 55%</p>												
4	DI. BEJI	Kutamendala	Tonjong	Tegal	CV. SEMBILAN RUNNY No 41 Rt 011/002 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna - Tegal (Kab.)	1.004.189.000.00	180 hari kalender 25 Juni 2018 - 21 Des 2018	32.18	30.25	34.52	4.27	
 <p>Pek. Pas. Batu 50%</p>												
5	DI. CATGAWEN	Catgaw en	Parakan	Temanggung	CV. BAROKAH JAYA MANDIRI 003 getas pejaten,jati,kudus.jawa tengah - Kudus (Kab.)	1.029.855.014.00	180 hari kalender 26 Juni 2018 - 22 Des 2018	11.65	23.44	12.987	(10.45)	tenaga kerja tidak memadai
 <p>Pek. Galian Tanah 100%</p>												




NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
6	DI. BANJARAN	Kaliore	Patikraja	Banyumas	CV. PANCANG JAYA KEDAWUNG RT.001 RW.007, PEJAGOAN - KAB. KEBUMEN	1.600.000.000.00	180 hari kalender 21 Mei 2018 - 16 Nov 2018	29.74	35.54	38.64	3.10	
 <p>Pengecoran saluran 20%</p>												
7	DI. CENGLIK	Ngresap	Ngemplak	Boyolali	CV. MITRA TENIKA Perum Graha Kusuma Indah No.3 RT.002/RW.V, Triyagan, Mojolaban	875.642.000	180 hari kalender 7 Juni 2018 - 3 Desember 2018	2.230	18.430	9.540	(8.890)	tenaga kerja tidak memadai
 <p>Galian tanah 100%</p>												
8	Embung Karangsembung Kab. Br	Karangsembung	Songgom	Kab. Brebes	PT. MAESTRA PERSADA SEJAHTERA JL. CUT NYAK DIEN RT.01 RW.09 DESA KALISAPU KEC. SLAWI - Tegal	2.663.885.018	150 hari kalender 26 Juni 2018 - 22 Nov 2018	27.930	26.840	29.540	2.700	
 <p>Pekerjaan dinding embung 30%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
9	Embung Danasri Lor (Ljtn) Cs Embung Danasri Lor (Ljtn) Embung Bunter (Ljtn)	Danasri Lor Pamulihan	Nusaw ungu Karangpucung	Cilacap Cilacap	CV. DUTA SUKMA RAHARJA JL. JEND. SUDIRMAN NO. 118 DONAN - CILACAP TENGAH - KAB. CILACAP	3.027.363.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	68.057	64.875	80.41	15.54	
<p>Embung Danasri Lor</p>  <p>Pekerjaan pagar BRC 50%</p> <p>Embung Bunter</p>  <p>Pekerjaan kom lining embung 50%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
10	Embung Doya Cs	Gambirmanis	Pracimantoro	Wonogiri	PT. MUTIARA ELWAN PERKASA KRAPYAK RT 033/010 SRAGAEN WETAN, SRAGEN - Sragen (Kab.)	4.071.754.000.00	150 hari kalender 25 Juni 2018 - 21 Nov 2018	12.68	17.753	23.934	6.18	
	Embung Doya											
	Embung Bow ong (Ljtn)	Bow ong	Giritontro	Wonogiri								
<p>Embung Doya</p>  <p>Pek. Galian Tanah 100%</p> <p>Embung Bow ong</p>  <p>Pekerjaan Pagar BRC 20%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
11	Ls. Mukiran Kab. Semarang	Mukiran	Kaliw ungu	Kab. Semarang	CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR KLODRAN RT 01 RW I COLOMADU KARANGANYAR - KAB. KARANGANYAR	1.999.000.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	13.6	26.84	14.52	(12.32)	
 <p>Pekerjaan Galian Tanah Berbatu 75%</p>												
12	Embung Ronggomulyo (Ljtn) Kab. Rembang	Ronggomulyo	Sumber	Rembang	CV. ALIYA KONSTRUKSI DK. NGLENCONG RT.002 RW.003 DS. ADIREJO, KEC. TUNJUNGAN - KAB. BLORA	1.579.666.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	41.49	75.65	46.98	(28.67)	tenaga kerja kurang memadai
 <p>Pek. Beton B.O 100%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
13	Embung Ringinarum Cs				PT. DWI PERKASA UTAMA	4.230.430.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	37.54	69.38	53.38	(16.00)	
	Embung Ringinarum (Ljtn)	Ringinarum	Ringinarum	Kendal	Jl. RAYA MRANGGEN No. 30 - KAB. DEMAK							
	Embung Tejurejo (Ljtn)	Tejurejo	Gemuh	Kendal								
	Embung Ngerjo (Ljtn)	Ngerjo	Ringinarum	Kendal								
<p>Embung Ringinarum (Ljtn)</p>  <p>Pekerjaan Pengecoran lining 20%</p> <p>Embung Tejurejo (Ljtn)</p>  <p>Pekerjaan Lining Embung 100%</p> <p>Embung Ngerjo (Ljtn)</p>  <p>Pekerjaan Lining Embung 100%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
14	Embung Margapadang Cs Embung Margapadang Embung Kabukan	Margapadang Kabukan	Tarup Tarup	Tegal Tegal	PT. GALATAMA JI. PANDANARAN No. 58 - KOTA SEMARANG	2.420.027.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	32.699	41.515	42.079	0.56	
<p>Embung Margapadang</p>  <p>Pekerjaan lining beton 20%</p> <p>Embung Kabukan</p>  <p>Pekerjaan saluran 40%</p>												
15	Embung Purw ojati Kab.	Purw ojati	Purw ojati	Banyumas	PT. BHINA HASTA – PT. BHINA HASTA JAYA MANDIRI KSO JL. PEMINTALAN NO. 43 CILACAP - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	2.727.758.000.00	150 hari kalender 18 Juli 2018 - 14 Des 2018	14.478	13.877	19.936	6.06	
 <p>Galian dengan alat berat 100%</p>												