


**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD+DAK
DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH
s/d MINGGU IV BULAN MEI 2017**

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
1	Embung Ngerjo (Ljtn) Cs Embung Ngerjo Embung Sojomerto	Ngerjo Sojomerto	Ringinarum Gemuh	Kendal Kendal	CV. DIANSINDO PRATAMA Jl. Gusti Putri III No. 16 Semarang	1.432.676.000.00	180 hari kalender 5 Mei 2017 s/d 1 Nov 2017	0	3.59	16.08	12.49	
<p>EMBUNG NGERJO</p> <p>EMBUNG SOJOMERTO</p>  <p>Pek. Pengecoran Dinding Embung 20%</p>												
2	Embung Tewel (Ljtn) Cs Embung Tewel Embung Guworejo Ls. Kedungwaduk	Mojorejo Guworejo Kedungwaduk	Karangmalang Karangmalang Kedawung	Sragen Sragen Sragen	PT. KARYA BHAKTI Jl. Raya Sukowati 622 RT 02 RW 012 Beloran Sragen	3.199.900.000.00	180 hari kalender 5 Mei 2017 s/d 1 Nov 2017	0	0.08	0.088	0.01	
<p>EMBUNG TEWEL</p> <p>EMBUNG GUWOREJO</p>  <p>Pek. Galian 50%</p> <p>LS. KEDUNGWADUK</p> 												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
		 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Pek. Galian 20%</div>										
3	Embung Bagelen (Ljtn)	Sokoagung	Bagelen	Punworejo	CV. KARYA AMIN Jl. Cut Nyak Dhien RT. 09/08 Desa Kalisapi, Slawi	615.183.000.00	180 hari kalender 5 Mei 2017 s/d 1 Nov 2017	0	4.5	4.58	0.08	
		 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Pek. Acian Dinding Embung 20%</div>										