

**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD+DAK
DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH
s/d MINGGU III BULAN SEPTEMBER 2018**

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
1	DI. Gondang	Srengseng	Pagerbarang	Tegal	PT. DUTA SUKMA RAHARJA JL. JEND. SUDIRMAN NO. 118 DONAN - CILACAP TENGAH - KAB. CILACAP	1.997.815.000.00	180 hari kalender 24 April 2018 - 20 Okt 2018	62.492	72.598	73.477	0.879	
 Pek. Pasangan Batu 60%												
2	DI. SRAMBANG	Lempong	Jenawi	Karanganyar	CV. DUA PUTRA PERKASA JL. POKOK SUKSES WATES RT. 04 RW. 08 NGADUMAN MOJOSONGO - KAB. BOYOLALI	1.347.500.000.00	180 hari kalender 7 Juni 2018 - 3 Des 2018	27.82	31.34	28.02	(3.32)	tenaga kerja kurang memadai
 Pek. Pas. Batu 90%												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
3	DI. PELAYARAN	Batu	Karangtengah	Demak	CV. BIMA KARYA PERKASA JL SULTAN HADIWUJOYO RT.05/RW.01 MANGUNJAMAN - KAB.	1.317.111.000.00	180 hari kalender 21 Mei 2018 - 16 Nov 2018	48.607	54.174	54.191	0.02	
	 Galian sedimentasi 75%											
4	DI. BEJI	Kutamendala	Tonjong	Tegal	CV. SEMBILAN RUNNY No 41 Rt 011/002 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna - Tegal (Kab.)	1.004.189.000.00	180 hari kalender 25 Juni 2018 - 21 Des 2018	35.27	34.76	36.25	1.49	
	 Pek. Plesteran Saluran 50%											
5	DI. CATGAWEN	Catgawen	Parakan	Temanggung	CV. BAROKAH JAYA MANDIRI Desa Peganten Kecamatan 003 getas pejaten,jati,kudus,jawa tengah - Kudus (Kab.)	1.029.855.014.00	180 hari kalender 26 Juni 2018 - 22 Des 2018	14.65	34.58	17.5	(17.08)	tenaga kerja tidak memadai
	 Pek. Pasangan Batu 40%											

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
6	DI. BANJARAN	Kaliori	Patikraja	Banyumas	CV. PANCANG JAYA KEDAWUNG RT.001 RW.007, PEJAGOAN - KAB. KEBUMEN	1.600.000.000.00	180 hari kalender 21 Mei 2018 - 16 Nov 2018	46.74	56.63	56.7	0.07	
 Pengecoran saluran 50%												
7	DI. CENGKLIK	Ngresep	Ngemplak	Boyolali	CV. MITRA TENIKA Perum Graha Kusuma Indah No.3 RT.002/RW.V, Triyagan, Mojolaban	875.642.000	180 hari kalender 7 Juni 2018 - 3 Desember 2018	10.020	21.320	11.850	(9.470)	tenaga kerja tidak memadai
 Pek. Pasangan batu 40%												
8	Embung Karangsembung	Karangsembung	Songgom	Kab. Brebes	PT. MAESTRA PERSADA SEJAHTERA KALISAPU RT.01 RW.09 DESA KALISAPU KEC. SLAWI - Tegal	2.663.885.018	150 hari kalender 26 Juni 2018 - 22 Nov 2018	40.560	43.320	43.390	0.070	
 Pekerjaan dinding embung 70%												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
9	Embung Danasri Lor (Ljtn) Cs											
	Embung Danasri Lor (Ljtn)	Danasri Lor	Nusawungu	Cilacap	CV. DUTA SUKMA RAHARJA	3.027.363.000.00	150 hari kalender 21 Mei 2018 - 17 Okt 2018	81.006	78.55	82.764	4.21	
	Embung Bunter (Ljtn)	Pamulihan	Karangpucung	Cilacap	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 118 DONAN - CILACAP TENGAH - KAB. CILACAP							
Embung Danasri Lor												
 Pekerjaan gazebo 50%												
Embung Bunter												
 Pekerjaan saluran pelimpah 50%												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
16	Embung Ketileng (Ljtn) Cs Embung Ketileng Ls. Dologan	Ketileng Dologan	Todanan Japah	Blora BLora	CV. CAKRA BANGUN PERSADA Jl. Pringgading No. 183 RT 02 RW 05 Kelurahan Kauman - Blora (Kab.) - Jawa Tengah	1.895.585.804.05	150 hari kalender 18 Juli 2018 - 14 Des 2018	17.46	25.28	27.37	2.09	
Embung Ketileng												
												
Pekerjaan lining beton 30%												
Ls. Dologan												
												
Pekerjaan pemasangan batu 30%												