


**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD+DAK
DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH
s/d MINGGU I BULAN JUNI 2017**

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
1	Embung Ngerjo (Ljtn) Cs Embung Ngerjo Embung Sojomerto	Ngerjo Ngerjo Sojomerto	Ringinarum Ringinarum Gemuh	Kendal Kendal Kendal	CV. DIANSINDO PRATAMA Jl. Gusti Putri III No. 16 Semarang	1.432.676.000.00	180 hari kalender 5 Mei 2017 s/d 1 Nov 2017	16.08	4.153	23.41	19.257	
<p>EMBUNG NGERJO</p> <p>EMBUNG SOJOMERTO</p>  <p>Pek. Pengecoran Dinding Embung 40%</p>												
2	Embung Tewel (Ljtn) Cs Embung Tewel Embung Guworejo Ls. Kedungwaduk	Mojorejo Mojorejo Guworejo Kedungwaduk	Karangmalang Karangmalang Karangmalang Kedawung	Sragen Sragen Sragen Sragen	PT. KARYA BHAKTI Jl. Raya Sukowati 622 RT 02 RW 012 Beloran Sragen	3.199.900.000.00	180 hari kalender 5 Mei 2017 s/d 1 Nov 2017	0.088	0.12	0.15	0.03	
<p>EMBUNG TEWEL</p> <p>EMBUNG GUWOREJO</p>  <p>Pek. Galian 100%</p> <p>LS. KEDUNGWADUK</p> 												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
		Pek. Galian 30%										
3	Embung Bagelen (Ljtn)	Sokoagung	Bagelen	Punworejo	CV. KARYA AMIN Jl. Cut Nyak Dhien RT. 09/08 Desa Kalisapi, Slawi	615.183.000.00	180 hari kalender 5 Mei 2017 s/d 1 Nov 2017	4.58	4.93	5.05	0.12	
		Pek. Acian Dinding Embung 30%										