

**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2019
MINGGU KE II BULAN SEPTEMBER**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
I	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai													
1	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Lanji/Sedayu	Patebon Gemuh	Kendal	3.500.000.000	PT. INTAN TIGA BRILIANT Jl. Flores No.23 RT 002 RW 015 Sidaneqara Cilacap Tengah, Cilacap	614/4919	2.888.000.000	14-Aqu-19	115 hari 06-Des-19	5,024	1,86	-3,164	
														
2	Perkuatan Tebing Sungai Comal I Kab. Pemalang	Mojo	Ulujami	Kab. Pemalang	3.500.000.000	PT. DUTA SUKMA RAHARJA Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan - Cilacap Tengah	614/4918	2.788.999.000	14-Aqu-19	115 hari 06-Des-19	3,16	6,905	3,745	
														
3	Konservasi DAS Gung Kab. Tegal	Kajen	Lebaksiu	Tegal	3.750.000.000	PT. BANGKIT CIPTA SAKTI Jl. Taman Tlogomulyo No. 3 B Semarang	614/4805	3.369.500.000	08-Aqu-19	120 hari 05-Des-19	7,102	13,157	6,055	
														
4	Check DAM Serut Anak Sungai Pemali Kab. Brebes	Purwodadi	Tonjong	Brebes	8.000.000.000	PT. BINA MANUNGGA SINERGI Jl. K.H. Abdul Halim No. 19 Majalengka	614/4676	7.648.733.000	02-Aqu-19	120 hari 29-Nov-19	11,72	11,82	0,100	

														
5	Pengaman Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan	Panjangwetan	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3.500.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	615/4577	3.352.000.000	30-Jul-19	120 hari 26-Nov-19	27,306	53,489	26,183	
														
6	Perkuatan Tebing Sungai/Anak Sungai I Pemali Kab. Brebes	Kedungtukang Keboagung	Jatibarang Jatibarang	Brebes	6.000.000.000	PT. BHINA HASTA Jl. Rava Jeruklegi Kulon - Kawunganten Km. 01 No. 002 RT.02 RW.03 Jeruklegi, CILACAP	614/4576	4.619.663.000	30-Jul-19	120 hari 26-Nov-19	20,46	20,461	0,001	
														
7	Perkuatan Tebing Sungai Loji/Kupang Hulu Kota Pekalongan	Krapyak	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3.000.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	614/4578	3.390.300.000	30-Jul-19	120 hari 26-Nov-19	6,231	23,275	17,044	
														
8	Perkuatan Tebing Sungai Blukar Kab. Kendal	Kedunggading	Ringinarum	Kendal	3.500.000.000	PT. SUBASUMI CIPTA SENAWIRA Bandungrejo, Rt.05.Rw.02 Karanganyar, Demak	614/4804	2.331.083.000	08-Agu-19	120 hari 05-Des-19	3,550	14,970	11,420	

	galian tanah mekanis													
12	Normalisasi Sungai Sragi Lama Kab. Pekalongan/ Kab. Pemalang	Tasikrejo Blacanan	Ulujami Siwalan	Pemalang Pekalongan	3.000.000.000	PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI Jl. Sultan Hadiwijaya No.18 RT.002 RW.003 Manquniwan, Demak, Jawa Tengah	614/4806	2.399.968.000	08-Aqu-19	120 hari 05-Des-19	9,270	12,730	3,460	
	pasangan batu													