

DAFTAR Kuantitas dan Harga Mutual Check Awal (MC 0 %)

Instansi : Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
 Kegiatan : Pembangunan Dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai Dan Pantai
 Pekerjaan : Konservasi DAS Gung Kabupaten Tegal
 Nomor/Tanggal Kontrak : 614 / 4805 8 Agustus 2019
 Lokasi : Kabupaten Tegal
 Tahun Anggaran : 2019
 Penyedia Jasa : PT. BANGKIT CIPTA SAKTI

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	SESUAI KONTRAK			SESUAI MUTUAL CHECK (MC - 0 %)				
			VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	HPS (Rp)	HARGA.BARU (Rp)	HARGA SAT. (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1,00	9.600.000,00	9.600.000,00	1,00	9.600.000,00	-	9.600.000,00	9.600.000,00
2	Akses Jalan	ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Pengerangan	ls	1,00	4.685.520,00	4.685.520,00	1,00	4.000.000,00	-	4.685.520,00	4.685.520,00
	TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN				19.285.520,00					19.285.520,00
II	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA									
1	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	ls	1,00	37.500.000,00	37.500.000,00	1,00	8.650.000,00	-	37.500.000,00	37.500.000,00
	TOTAL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA				37.500.000,00					37.500.000,00
III	PEKERJAAN KONSTRUKSI									
1	Galian tanah berbatu mekanis	m3	10.448,76	26.775,00	279.765.549,00	5.309,02	18.740,82	-	26.775,00	142.148.980,67
2	Timbunan tanah hasil galian diratakan dan dirapikan	m3	450,14	17.472,00	7.864.846,08	450,14	14.576,19	-	17.472,00	7.864.846,08
	Timbunan tanah hasil galian diratakan dan dirapikan(tambah)	m3				336,78	-	-	14.576,19	4.909.020,36
3	Beton sikkop 70% readymix K-175 30% batu kali (batu setempat)	m3	1.567,50	727.662,00	1.140.610.185,00	2.424,98	804.280,90	-	727.662,00	1.764.567.716,11
4	Beton readymix lantai kerja K-125	m3	9,63	926.520,00	8.922.387,60	-	1.106.281,00	-	926.520,00	-
5	Beton readymix K-225 Selimut Beton	m3	757,68	1.067.892,00	809.120.410,56	597,68	1.198.846,00	-	1.067.892,00	638.258.705,06
6	Pembesian	kg	56.825,63	11.449,00	650.596.637,87	24.978,01	15.456,10	-	11.449,00	285.973.292,65
7	Bekisting	m2	1.034,10	69.254,00	71.615.561,40	2.037,00	90.964,50	-	69.254,00	141.070.631,69
8	Pasangan batu kosong (batu setempat)	m3	1.440,00	26.320,44	37.901.430,48	820,80	18.740,82	-	26.320,44	21.603.815,37
	TOTAL PEKERJAAN KONSTRUKSI				3.006.397.007,99					3.006.397.007,99
	Jumlah				3.063.182.527,99					3.063.182.527,99
	PPN 10%				306.318.252,80					306.318.252,80
	Jumlah Total				3.369.500.780,79					3.369.500.780,79
	Dibulatkan				3.369.500.000,00					3.369.500.000,00

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Pimpinan Pengawas

NUR H DAYAT, ST. MT
 NIP. 19761026 200501 1 008

Konsultan Pengawas
 CV. JATI UTAMA

SUPRIYANTO,S.ST
 Team Leader

Penyedia Jasa
 PT. BANGKIT CIPTA SAKTI

PT. BANGKIT CIPTA SAKTI
 General Contractor, Trade Engineer
 Jl. Tmn. Tlogomulyo 38 Semarang

BANGKIT ARYA SANDI
 Direktur

Tim Teknis Peneliti Pelaksanaan Kontrak

- 1 Rakhman Suharyono, ST
- 2 Bayu Prabanggoro, ST
- 3 Nurcholik, SH

Ketua
 Sekretaris
 Anggota

1.....
 2.....
 3.....