

**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2023  
MINGGU KE III BULAN JUNI 2023 ( 12 Juni - 18 Juni 2023 )**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>A IRIGASI DAK</b>															
1	DI Kreceng Kab. Purbalingga	-	Bukateja	Purbalingga	3.500.000.000.00	BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep - Purworejo (Kab.) - Jawa Tengah	611/2605	2,610,236,365	28 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	3.325	0.377	-2.948	128 Hari Kalender	
2	DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo				2,608,402,000	CV. SIMBAR AGUNG Jl. Banyumas Raya KM.05 No.74 Kalierang Selomerto Wonosobo- Wonosobo (Kab.)- Jawa Tengah	611/3301	1,896,669,000	31 Mei 2023	180 Hari Kalender 26 November 2023	0.040	0.001	-0.039	161 Hari Kalender	
3	DI. Andongbang Junjungan Kab. Banyumas	Karanglo	-	Banyumas	3,000,000,000	CV. REJEKINING ABADI Tunggul Kalang RT. 01 RW. 05, Jantiharjo, Kec. Karanganyar - Karanganyar (Kab.) - Jawa Tengah	611/2606	2,091,750,789	28 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	6.390	0.061	-6.329	128 Hari Kalender	



No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
2	DI Mejugong Kab. Pemalang	Mejugong	Randudongkal	Pemalang	1,218,000,000.00	<b>CV. TEGUH JAYA MAKMUR</b> Jl. Raya Wangon - Ajibarang Km. 07 RT. 01 RW.01 Windunegara Wangon - Banyumas (Kab) - Jawa Tengah	611/2901	896,316,000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	<b>3.130</b>	<b>0.040</b>	<b>-3.090</b>	<b>141</b> <b>Hari Kalender</b>	
3	DI Padasklorot Kab. Semarang	Sruwen	Tenqaran	Semarang	1,000,000,000.00	<b>CV. FEODA</b> Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	611/2726	730,301,000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	<b>1.425</b>	<b>0.299</b>	<b>-1.126</b>	<b>135</b> <b>Hari Kalender</b>	

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
4	DI Parakan Kidang Kab. Tegal				1,316,700,000	<b>CV. FEODA</b> Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	611.1/2252	1,000,000,000	6 April 2022	180 Hari Kalender 02 Oktober 2022	<b>0.090</b>	<b>0.000</b>	<b>-0.090</b>	<b>-259</b> Hari Kalender	
5	DI Beji Kab. Tegal				1,250,000,000	<b>CV. ZIKRI UTAMA KARYA</b> Jl. Sidodrajat XIII/28 RT.007 RW003 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Ssemarang	611/3528	999,999,900.88	13 Juni 2023	180 Hari Kalender 09 Desember 2023	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>		
6	DI Padurekso Kab. Pekalongan	Karangsari	Karanganyar	Pekalongan	2,550,000,000	<b>CV Karya Utama Banyumas</b> Perum. Ledug Sejahtera Jl. Sadewa F-7 Kec. Kembaran - Banyumas (Kab.) - Jawa Tengah	611/2727	838,300,000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	<b>9.480</b>	<b>8.800</b>	<b>-0.680</b>	<b>135</b> Hari Kalender	
7	DI Cijalu Kab. Cilacap	Jenang	Majenang	Cilacap	1,396,990,000	<b>CV DELTA KARYA</b> Jl. Sunan Ampel No. 1A-Pabuaran-Purwokerto-Banyumas (Kab)-Jawa Tengah	611/3176	1,052,870,000	25 May 2023	180 Hari Kalender 20 November 2023	<b>0.428</b>	<b>0.190</b>	<b>-0.238</b>	<b>155</b> Hari Kalender	



No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
9	DI Plumbon Kab. Kendal				1,000,000,000.00	<b>CV SUMBER MAS</b> Jl. Jend Sudirman No. 118 A, Kab Cilacap	611/3530	774,544,462.33	13 Juni 2023	180 Hari Kalender 09 Desember 2023	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>		
10	DI Kedungsapen Kab. Rembang	Jatihadi	Sumber	Rembang	1,400,000,000.00	<b>CV. ALTARA JAYA</b> Jl. Kedungtuban - Krogo KM -3 RT 003 RW 004 - Blora (Kab.) - Jawa Tengah	611/2603	1,119,990,000	28 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	<b>19.129</b>	<b>2.610</b>	<b>-16.519</b>	<b>128</b> Hari Kalender	
11	DI Watujagir Kab. Wonosobo	Kalikarung	Kalibawang	Wonosobo	1,350,000,000.00	<b>CV. BAGAMAYA CHAKTI</b> Jl. DIENG RT.04 RW.05 BUGANGAN, KALIANGET, WONOSOBO - Wonosobo (Kab.) - Jawa Tengah	611/2728	713,993,000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	<b>2.916</b>	<b>0.342</b>	<b>-2.574</b>	<b>135</b> Hari Kalender	
12	DI Banjaran Kab. Banyumas				3,000,000,000.00			<b>BELUM TERKONTRAK</b>							







