

**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2023  
MINGGU KE III BULAN MAY 2023 ( 16-23 MAY 2023 )**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>A IRIGASI DAK</b>															
1	DI Krenceng Kab. Purbalingga	-	Bukateja	Purbalingga	3,500,000,000.00	BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep - Purworejo (Kab.) - Jawa Tengah	611/2605	2,610,236,365	27 April 2023	180 Hari Kalender 23 Oktober 2023	0.000	0.000	0.000	153 Hari Kalender	
2	DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo				2,608,402,000										
<b>BELUM TERKONTRAK</b>															
3	DI. Andongbang Junjungan Kab. Banyumas	Karandlo	-	Banyumas	3,000,000,000	CV. REJEKINING ABADI Tunggul Kalang RT. 01 RW. 05, Jantiharjo,. Kec. Karanganyar - Karanganyar (Kab.) - Jawa Tengah	611/2606	2,091,750,789	27 April 2023	180 Hari Kalender 23 Oktober 2023	0.000	0.000	0.000	153 Hari Kalender	
<b>B IRIGASI APBD</b>															





No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
4	DI Parakan Kidang Kab. Tegal				1,316,700,000	<b>CV. FEODA</b> Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah		<b>BELUM TERKONTRAK</b>							
5	DI Beji Kab. Tegal				1,250,000,000			<b>BELUM TERKONTRAK</b>							
6	DI Padurekso Kab. Pekalongan	Karangasari	Karanganyar	Pekalongan	2,550,000,000	<b>CV Karya Utama Banyumas</b> Perum. Ledug Sejahtera Jl. Sadewa F-7 Kec. Kembaran - Banyumas (Kab.) - Jawa Tengah	611/2727	838,300,000	04 May 2023	180 Hari Kalender 30 Oktober 2023	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>160</b> <b>Hari Kalender</b>	
7	DI Cijalu Kab. Cilacap				1,396,990,000	<b>CV DELTA KARYA</b> Jl. Sunan Ampel No. 1A-Pabuaran-Purwokerto-Banyumas (Kab)-Jawa Tengah	611/3176	1,052,870,000	25 May 2023	180 Hari Kalender 20 November 2023	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>181</b> <b>Hari Kalender</b>	











