


**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2019
MINGGU KE I BULAN SEPTEMBER**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
I	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai													
1	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Lanji/Sedayu	Patebon Gemuh	Kendal	3.500.000.000	PT. INTAN TIGA BRILIANT Jl. Flores No.23 RT 002 RW 015 Sidaneqara Cilacap Tengah, Cilacap	614/4919	2.888.000.000	14-Aqu-19	115 hari 06-Des-19	3,85	0	-3,85	
	 droping material													
2	Perkuatan Tebing Sungai Comal I Kab. Pemalang	Mojo	Ulujami	Kab. Pemalang	3.500.000.000	PT. DUTA SUKMA RAHARJA Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan - Cilacap Tengah	614/4918	2.788.999.000	14-Aqu-19	115 hari 06-Des-19	1,623	0,73	-0,893	
	  droping material													
3	Konservasi DAS Gung Kab. Tegal	Kajen	Lebaksiu	Tegal	3.750.000.000	PT. BANGKIT CIPTA SAKTI Jl. Taman Tlogomulyo No. 3 B Semarang	614/4805	3.369.500.000	08-Aqu-19	120 hari 05-Des-19	1,81	5,043	3,233	
	   Galian tanah nekanis													
4	Check DAM Serut Anak Sungai Pemali Kab. Brebes	Purwodadi	Tonjong	Brebes	8.000.000.000	PT. BINA MANUNGAL SINERGI Jl. K.H. Abdul Halim No. 19 Majalengka	614/4676	7.648.733.000	02-Aqu-19	120 hari 29-Nov-19	4,64	5,72	1,08	

	  													
5	Pengaman Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan	Panjangwetan	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3.500.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	615/4577	3.352.000.000	30-Jul-19	120 hari 26-Nov-19	6,394	22,797	16,403	
	  													
6	Perkuatan Tebing Sungai/Anak Sungai I Pemali Kab. Brebes	Kedungtukang Keboagung	Jatibarang Jatibarang	Brebes	6.000.000.000	PT. BHINA HASTA Jl. Rava Jeruklegi Kulon - Kawunganten Km. 01 No. 002 RT.02 RW.03 Jeruklegi, CILACAP	614/4576	4.619.663.000	30-Jul-19	120 hari 26-Nov-19	13,585	13,878	0,293	
	  													
7	Perkuatan Tebing Sungai Loji/Kupang Hulu Kota Pekalongan	Krapyak	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3.000.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	614/4578	3.390.300.000	30-Jul-19	120 hari 26-Nov-19	1,766	0,210	-1,556	
	 													
8	Perkuatan Tebing Sungai Blukar Kab. Kendal	Kedunggading	Ringinarum	Kendal	3.500.000.000	PT. SUBASUMI CIPTA SENAWIRA Bandungrejo, Rt.05.Rw.02 Karanganyar, Demak	614/4804	2.331.083.000	08-Agu-19	120 hari 05-Des-19	1,850	0,280	-1,570	

[illegible]

