PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2025
MINGGU KE 1 BULAN AGUSTUS 2025 (28 JULI 2025 - 3 AGUSTUS 2025)

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
I A	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing**														
1	Perkuatan Tebing Sungai Bremi Meduri Kab/Kota Pekalongan	Karangjompo Tegaldowo Mulyorejo	Tirto	Kabupaten / Kota Pekalongan	-	**CV. RIZKI KURNIAUTAMA**	614.1/1876	1,427,540,000	25-Mar-25	20-Sep-25	**56.378%**	**87.737%**	**31.359%**	**48 Hari Kalender**	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA 1 Pekerjaan galian tanah 2 Pekerjaan pemancangan bambu 3 Pekerjaan pemasangan bekisting 4 Pekerjaan pengecoran beton siklop 5 Uji slump	**Pekerjaan Galian Tanah P.0+770-0+790**	**Pekerjaan Pemasangan Bekisting P.0+790-0+810**	**Pekerjaan Pemancangan Bambu P.0+770-P.0+790**	**Pekerjaan Pengecoran Pondasi Parapet Beton Siklop P.780-P.0+810**	**Uji Slump**								**PHO Tanggal** ##########
		Uji Slump													