PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2025
MINGGU KE 4 BULAN JULI 2025 (21 JULI 2025 - 7 JULI 2025)

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
I A	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing**														
1	Perkuatan Tebing Sungai Bremi Meduri Kab/Kota Pekalongan	Karangjompo Tegaldowo Mulyorejo	Tirto	Kabupaten / Kota Pekalongan	-	**CV. RIZKI KURNIAUTAMA**	614.1/1876	1,427,540,000	25-Mar-25	20-Sep-25	**44.823%**	**73.329%**	**28.507%**	**55 Hari Kalender**	

PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA

1 Pekerjaan galian tanah
2 Pekerjaan pemancangan bambu
3 Pekerjaan pemasangan bekisting
4 Pekerjaan pengecoran beton siklop
5 Uji slump
6 Pengukuran jarak antar pancang bambu
7 Pengukuran diameter batu
8 Pengukuran diameter bambu

PHO Tanggal
##########

Pekerjaan Galian Tanah P.0+850-0+870

Pekerjaan Pemasangan Bekisting P.0+870-0+890

Pekerjaan Pemancangan Bambu P.0+850-P.0+870

Pekerjaan Pengecoran Pondasi Parapet Beton Siklop P.0+930-P.0+950

Pengukuran Jarak Antar Pancang Bambu

Uji Slump

Pengukuran Diameter Batu

Pengukuran Diameter Bambu