TIME SCHEDULE

PEKERJAAN : Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab Kendal
LOKASI : Kabupaten Kendal
KONTRAK NO :
TANGGAL :
PENYEDIA JASA : CV. ADHI SURYA
TAHUN : 2022

CV ADHI SURYA
GENERAL KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM
Jl. Kroyo L or KM 1 Kemiri - Purworejo 54262
Telp. (0275) 3120226, *email. adhisurya_89@yahoo.co.id*

MC. 0

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Kontrak Awal: Harga Satuan (Rupiah)	Kontrak Awal: Kuantitas	Kontrak Awal: Jumlah Harga (Rupiah)	Kontrak Awal: Bobot (%)	MC. 0: Kuantitas	MC. 0: Jumlah Harga (Rupiah)	MC. 0: Bobot (%)
	a	b	c	d	e = d x c				
	PEKERJAAN PERSIAPAN								
	Mobilisasi dan Demobilisasi								
	Excavator PC 200	unit	12,000,000.00	1.00	12,000,000.00	0.403			
	Crane	unit	14,500,000.00	1.00	15,000,000.00	0.529			
	Bangkar Pasang Fasilitas umum/utilitas	LS	14,501,238.00	1.00	15,000,000.00	0.529			
	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA								
	Pengga K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	bln/Bulan	15,200,000.00	1.00	16,800,000.00	0.725			
	Laporan Rencana Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	50,000.00	5.00	50,000.00	0.002			
	Laporan Bulanan/Periodik Inspeksi K3 Konstruksi	Buku	50,000.00	5.00	50,000.00	0.002			
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perlungsing K3 Konstruksi								
	Alat Pelindung Diri/APD (Sesuai Kebutuhan Helm, Pelampung, Sepatu, Kaca Tangan, Rompi)	set	300,000.00	8.00	300,000.00	0.012			
	Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	set	1,000,000.00	2.00	500,000.00	0.043			
	Tanda Peringatan dan Pambatan K3 Konstruksi di Lapangan	buah	200,000.00	4.00	160,000.00	0.004			
	PEKERJAAN KONSTRUKSI								
	Galian tanah biasa material 2x hauling dirapikan	m3	26,308.64	10,884.47	286,366,491.60	11.040			
	Galian Tanah biasa material	m3	15,680.00	170.00	2,600,605.60	0.104			
	Timbunan Tanah mendatangkan jarak 500 meter dirapikan	m3	108,936.00	2,430.71	263,702,494.56	10.172			
	Pengadaan & Pemancangan Sheet Pile Beton K700 W -325 A 1000 L=15 m	m	407,823.24	600.00	293,704,125.72	11.329			
	Pengadaan & Pemancangan Spun Pile K 500 Cm L=12 m	m	605,483.04	192.00	116,252,838.65	4.484			
	Pengadaan& Pemancangan Mini Pile K300 D.450 Am L=12 m	m	470,645.54	1,536.00	723,215,671.60	27.886			
	Beton Pile Cap K.250	m3	912,777.90	108.77	99,790,301.28	3.847			
	Pembesian	kg	12,835.65	10,333.52	132,651,183.63	5.240			
	Bekisting	m2	65,231.00	444.60	29,046,192.60	1.120			
	Pekerjaan bronjong dari kawat galvanis (Pabrikasi) 2.7 mm	m3	402,798.92	749.00	451,499,701.40	17.414			
	Geotextil Non Woven TS 150	m2	31,694.00	850.00	27,085,090.00	1.045			
	Pancang Bambu 10 cm, L=3 cm	bh	37,038.92	838.00	31,034,188.00	1.197			
	Jumlah				**2,592,501,778.44**	**100.00**			
	Rencana Kemajuan Tiap Minggu (Kontrak Awal)								
	Rencana Kemajuan Komulatif Tiap Minggu (Kontrak Awal)								
	Rencana Kemajuan Tiap Minggu (MC. 0)								
	Rencana Kemajuan Komulatif Tiap Minggu (MC. 0)								
	Realisasi Kemajuan Komulatif Tiap Minggu								
	Deviasi								

No. Mata Pembayaran	Minggu ke-	I	II	III	IV	V-A	V-B	VI	VII	VIII	IX	X-A	X-B	XI	XII	XIII	XIV-A	XIV-B	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX-A	XIX-B	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII-A	XXVII-B	XXVIII	XXIX	XXX	XXXI	XXXII	XXXIII-A	XXXIII-B	XXXIV	XXXV	XXXVI	XXXVII
				MEI					JUNI						JULI						AGUSTUS						SEPTEMBER						OKTOBER					NOVEMBER						DESEMBER		
	Tanggal	294-305	306-315	316-195	295-205	205-295	205-295	270-276	96-96	106-165	17-6-226	206-255	256-266	266-266	306-67	77-137	147-257	217-357	267-277	287-39	49-109	119-179	187-247	257-253	268-18	29-89	299-89	99-159	169-229	259-259	269-299	309-610	710-13/10	14/10-20/10	21/10-27/10	28/10-27/10	28/10-2/11	3/11-9/11	10/11-16/11	17/11-23/11	24/11-30/11	30/11-30/11	1/12-7/12	8/12-14/12	15/12-21/12	22/12-28/12
	Rencana Kemajuan Tiap Minggu (Kontrak Awal)		0.037	6.163	0.873	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.813	0.813	1.680	2.279	3.140	5.059	7.181	8.080	7.983	7.203	6.924	7.155	7.943	6.241	7.465	6.241	3.763	2.232	3.266	2.955	0.581	0.570	0.558	0.581	0.016	0.016	0.163	0.394
	Rencana Kemajuan Komulatif Tiap Minggu (Kontrak Awal)		0.037	6.200	7.073	7.089	7.105	7.121	7.137	7.153	7.169	7.185	7.201	7.217	7.233	7.249	7.265	8.078	8.891	10.571	12.850	15.990	21.049	28.230	36.310	44.293	51.496	58.420	65.575	73.518	79.759	87.224	93.465	97.228	99.460	102.726	105.681	106.262	106.832	107.390	107.971	107.987	108.003	108.166	108.560
	Rencana Kemajuan Tiap Minggu (MC. 0)																																												
	Rencana Kemajuan Komulatif Tiap Minggu (MC. 0)																																												
	Realisasi Kemajuan Komulatif Tiap Minggu		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Deviasi		0.037	6.163	7.073	7.089	7.105	7.121	7.137	7.153	7.169	7.185	7.201	7.217	7.233	7.249	7.265	8.078	8.891	10.571	12.850	15.990	21.049	28.230	36.310	44.293	51.496	58.420	65.575	73.518	79.759	87.224	93.465	97.228	99.460	102.726	105.681	106.262	106.832	107.390	107.971	107.987	108.003	108.166	108.560

KETERANGAN

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN RELAMA (40) HARI KALENDER

Rencana
Realisasi

Mengetahui :
Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

Kunarto, ST.MT
NIP. 19660907 198809 1 001

PENYEDIA JASA
CV. ADHI SURYA

PUSPITONO
DIREKTUR