JADWAL PELAKSANAAN

Pekerjaan : Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sragi Lama Kab. Pekalongan/Pemalang
Lokasi : Desa Blancanan, Kec. Siwalan - Kab. Pekalongan dan Desa Samong, Tasikrejo, Kec. Ulujami - kab Pemalang
Tahun Anggaran : 2022
Penyedia Jasa : CV. FEODA

NO	ITEM PEKERJAAN	Volume	Sat	Jumlah Harga	Bobot
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi				
-	Excavator	2,000	unit	12 000 000,0	0,6598
2	Kisdam dan Pengeringan	1,000	Ls	5 000 000,0	0,2749
-		-	-	-	-
II.	**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**	-	-	-	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	1,000	Org Bln	1 636 000,0	0,0899
2	Laporan Rencana Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruksi	5,000	Buku	125 000,0	0,0069
3	Laporan Bulanan/Periodik Inspeksi K3 Konstruksi	5,000	Buku	125 000,0	0,0069
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi	-	-		-
a)	Alat Pelindung Diri/APD (Sesuai Kebutuhan : Helm,	8,000	Set	1 600 000,0	0,0880
	Pelampung, Sepatu, Kaos Tangan, Rompi)	-		-	-
b)	Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	2,000	Set	400 000,0	0,0220
c)	Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	2,000	Buah	100 000,0	0,0055
-		-	-	-	-
III.	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**	-	-	-	-
-	Galian Tanah biasa Mekanis dibuat langgul dan dirapihkan	14 540,790	m3	167 424 110,1	9,2050
-	Galian Tanah biasa Mekanis	2 099,220	m3	25 875 017,9	1,4227
-	Timbunan Tanah kembali hasil galian dirapihkan	49,450	m3	569 372,2	0,0313
-	Beton siklop 60% readymix K-175 40% batu kali	823,850	m3	583 107 106,9	32,0595
-	Bekisting	1 303,000	m2	92 022 785,0	5,0594
-	Pancang Bambu L= 3 m Ø 12-15 cm	712,000	btg	23 041 852,2	1,2668
-	Pasangan batu camp. 1 Pc : 4 Ps	1 162,860	m3	795 410 184,0	43,7220
-	Plesteran 1 Pc : 3 Ps, tebal 1.5 cm	1 179,000	m2	75 807 139,0	4,1679
-	Acian	1 179,000	m2	34 586 200,8	1,9016
				1 818 830 379	

Bulan Ke	BULAN I				BULAN II					BULAN III				BULAN IV				BULAN V				BULAN VI				BULAN V					BULAN VII				
Minggu Ke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Hari Ke	0-7	7-14	8-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	57-63	64-70	71-77	78-84	85-91	92-98	99-105	106-112	113-119	120-126	127-133	134-140	141-147	148-154	155-161	162-168	169-175	176-182	183-189	190-196	197-203	204-210	211-217	218-224	225-231	232-238	239-245
I.																																			
1																																			
-					0,330																												0,330		
2						0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011				
II.																																			
1				0,090																															
2				0,007																															
3				0,007																															
a)				0,088																															
b)				0,022																															
c)				0,005																															
III.																																			
-							0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484										
-									0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079									
-																									0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
-																		2,137	2,137	2,137	2,137	2,137	2,137	2,137	2,137	2,137	2,137	2,137	2,137	2,137	2,137	2,137			
-																		0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337			
-										0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070								
-											1,988	1,988	1,988	1,988	1,988	1,988	1,988	1,988	1,988	1,988	1,988	1,988	1,988	1,988	1,988	1,988	1,988	1,988	1,988	1,988	1,988	1,988			
-																				0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298	0,298		
-																							0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158		

RENCANA	Program Mingguan			100,0000	-	-	-	0,219	0,330	0,011	0,495	0,495	0,574	0,644	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	5,107	5,107	5,405	5,405	5,405	5,563	5,563	5,566	5,082	5,000	4,922	4,922	4,922	4,922	0,459	0,491	-
	Komulatif Mingguan			-	-	-	-	0,219	0,549	0,560	1,055	1,550	2,124	2,768	5,401	8,033	10,665	13,297	15,930	18,562	21,194	26,301	31,408	36,813	42,217	47,622	53,185	58,748	64,314	69,396	74,396	79,301	84,223	89,145	94,067	98,049	99,509	100,00	100,00
REALISASI	Program Mingguan																																		
	Komulatif Mingguan																																		

S C U R V E

100%

0%

Dibuat Oleh
Cilacap, 18 Maret 2022
CV. FEODA

MUNGIN YAHYA
Direktur